



## CITTA' DI TORINO

**Interpellanza del Cittadino: 2019- 198 “ Situazione piscina comunale Parri – sita in via Tiziano 38 appartenente alla Circostrizione 8”**

In riferimento all'oggetto si comunica quanto segue:

Alla Luce di quanto precisato nell'allegata relazione, qualora vengano rispettate le tempistiche di fine lavori previste ed effettuati tutti gli interventi pst – fine lavori( pulizia interna generale della struttura, fornitura del materiale sanitario e non utile all'attività etc....) l'impianto potrebbe essere riaperto in concomitanza con la stagione estiva del corrente anno riservando al solo pubblico l'accesso alla struttura; per le Associazioni sportive si valuterà la riapertura per la stagione invernale 2019/2020.

### **M.O. – anno 2018:**

Nel corso dell'anno 2018, nell'ambito della Manutenzione Ordinaria, è stato eseguito e completato l'intervento di rifacimento dell'intera impermeabilizzazione della copertura della Palestra dell'Impianto Sportivo Parri.

### **M.S. Interventi per l'ottenimento CPI Piscine – anno 2015 - C.O. 4034:**

Il progetto prevede interventi manutentivi in diversi impianti sportivi tra cui la piscina Parri.

L'intervento prevedeva il rifacimento dell'impermeabilizzazione, della pavimentazione e del rivestimento della vasca e della spiaggia della Piscina Parri.

I lavori sono stati consegnati con verbale in data 11-12-2017, dovevano essere compiuti in 365 giorni naturali, successivi e continui.

A seguito dell'approvazione di ulteriori opere, con determinazione dirigenziale del 19/07/2018, n. mecc. 201803141/062, esecutiva dal 01/08/2018, è stato concesso un periodo di differimento di 90 giorni, naturali e consecutivi, del termine contrattuale per l'ultimazione dell'intervento, pertanto i lavori dovevano essere ultimati in data 10/03/2019.

Con il certificato di ultimazione condizionata del 11/03/2019, è stato preso atto che alcune lavorazioni di piccola entità, consistenti in rifiniture della resinatura della spiaggia, dovevano essere ancora ultimate, ed è stato quindi assegnato il termine perentorio di giorni 55 per l'ultimazione delle stesse, che dovrà avvenire quindi entro e non oltre il giorno 02/05/2019.

Allo stato attuale le lavorazioni di rifacimento dell'impermeabilizzazione, della pavimentazione e del rivestimento della vasca e della spiaggia sono state tutte ultimate, sono in corso di ultimazione le sole operazioni di lavaggio della vasca e delle prove tecnico/funzionali.

### **M.S. ed interventi per l'ottenimento CPI Piscine – anno 2016 - C.O. 4162:**

Il progetto prevede interventi manutentivi in diversi impianti sportivi tra cui la piscina Parri.

L'intervento prevedeva il rifacimento dell'impermeabilizzazione copertura della piscina, la realizzazione dell'impermeabilizzazione e della nuova pavimentazione in piastrelle dei locali serbatoi cloro al piano interrato e la realizzazione di un sistema di canaline a pavimento nei locali cloro e nei locali adiacenti intorno al muro perimetrale della vasca al piano interrato. Inoltre era prevista la realizzazione dell'Impianto audio di evacuazione di emergenza (EVAC), ovvero di un sistema di diffusione sonora e di allarmi in grado di gestire le emergenze, grazie all'evacuazione guidata, necessario ai fini del C.P.I. (Certificato di Prevenzione Incendi).





## CITTA' DI TORINO

I lavori sono stati consegnati con verbale in data 17/01/2018, dovevano essere compiuti in 365 giorni naturali, successivi e continui.

Nel corso dei lavori è stata concessa una sospensione parziale dei lavori dal 11/04/2018 al 11/06/2018.

A seguito dell'approvazione di ulteriori opere, con determinazione dirigenziale del 02/08/2018, n. mecc. 201803434/062, esecutiva dal 24/08/2018, è stato concesso un periodo di differimento di 90 giorni, naturali e consecutivi, del termine contrattuale per l'ultimazione degli interventi, pertanto i lavori dovranno essere ultimati in data 09/06/2019.

Allo stato attuale le lavorazioni relative all'impianto sportivo Parri rispettano le tempistiche del cronoprogramma lavori, aggiornato al 20/01/2019, che sinteticamente si riportano di seguito:

Impianto diffusione sonora EVAC dal 21/01/2019 al 07/04/2019;

Rifacimento canaline e pavimentazione piano interrato dal 04/03/2019 al 31/03/2019;

Rifacimento impermeabilizzazione copertura piscina dal 01/04/2019 al 09/06/2019.

**In conclusione si evidenzia che gli interventi principali che riguardano la vasca della Piscina Parri saranno tutti ultimati, salvo imprevisti, entro la fine di aprile.**

