



CITTA' DI TORINO

RENDICONTO

2022

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE

STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2022

ALLEGATO N. 9 ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 8642/2023



CITTA' DI TORINO

PROGRAMMA TRIENNALE

DELLE OPERE PUBBLICHE

2022/2023/2024

ELENCO ANNUALE 2022

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2022



ISABELLA
QUINTO
COMUNE DI
TORINO
06.03.2023
18:17:16
GMT+01:00

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
 DEL COMUNE DI TORINO
 Dipartimento Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità
 Servizio Suolo e Parcheggi

ELENCO ANNUALE 2022
 STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2022

Codice Opera	Descrizione intervento	Stanziamiento	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Impegno	Importo impegnato	Gara	Note
4830	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI STRAORDINARI SUOLO. ANNO 2022	2.500.000,00	p16015de1471		p.31028De1754	DD 7238-22	2.500.000,00		Publicato avviso preinformazione 28.12.2022
4831	MANUTENZIONE ORDINARIA INTERVENTI SU SUOLO PUBBLICO ANNO 2022	1.500.000,00			det. 349/2022	det. 349/2022	1.500.000,00	23/08/2022	Opera appaltata
4916	MANUTENZIONE STRAORDINARIA I.S. SEGNALETICA STRADALE 2022	200.000,00			p16421de1441	DD 5201-22	200.000,00		Opera appaltata
4932	NUOVA COSTRUZIONE REACT EU - BICIPLAN - CONNESSIONE RETE CICLABILE - STRADE PRIORITA' CICLABILE	700.000,00	p25617de1915		DEL 55-22	DD 3357/21 1057-22	700.000,00	29/07/2022	Opera appaltata - entrambi i lotti 1 e 2
4934	NUOVA COSTRUZIONE REACT EU - BICIPLAN - CONNESSIONE RETE CICLABILE - COMPLETAMENTO ASSI CICLABILI PROTETTI - CORSO VERONA	200.000,00	p.27095de1918	52-22		DD 3357/21 DD 942-22	200.000,00	29/07/2022	Opera appaltata
4960	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PINQUA - VALLETTE - VAL7 - MANUTENZIONE E COMPLETAMENTO PERCORSI CICLABILI	14.092,67				Pr24318DD5255	14.092,67		2022 - affid.to incarico progettazione - DD 6373/07.12.2022 Aggiud.def. Euro 2.520,14 prevista 2023-2025 - fase progettuale
4962	NUOVA COSTRUZIONE PINQUA - PORTA PALAZZO - POP 4 - MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL SUOLO PIAZZA DELLA REPUBBLICA	15.148,89				dd 5255-22	15.148,89		2022 - affid.to incarico progettazione - DD 6373/07.12.2022 Aggiud.def. Euro 3.117,59 opera prevista 2023-2025 - fase progettuale

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
 DEL COMUNE DI TORINO
 Dipartimento Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità
 Servizio Suolo e Parcheggi

ELENCO ANNUALE 2022
 STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2022

Codice Opera	Descrizione intervento	Stanziamiento	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Impegno	Importo impegnato	Gara	Note
5069	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI DI MODIFICA VIABILE MIRATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA ROTATORIA DI PIAZZA RIVOLI	197.000,00			P.31631DEL755	P.34439 DD6846	197.000,00		Det. a contrarre DD 6846 del 18.12.2022 - Avviso preinformazione del 21.12.2022. Pubblicato il 28.12.2022
	Totale	5.316.241,56					5.316.241,56		

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024

DEL COMUNE DI TORINO

Dipartimento Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità

Servizio Ponti, Vie d'Acqua e Infrastrutture

ELENCO ANNUALE 2022

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2022

Codice Opera	Descrizione intervento	Stanziamiento	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Impegno	Importo impegnato	Gara	Note
4557	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RINFORZO STRUTTURALE E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEI PONTI CITTADINI	995.000,00			del 127-2022	DD 1294-2022	995.000,00	08/09/2022	
4825	MANUTENZIONE ORDINARIA PONTI, ALVEI FLUVIALI E RIVI COLLINARI - ANNO 2022	500.441,00			prop16841DD2769	Prop16841DD2789 prop22023DD3541 prop35484DD7201	315.007,35	13/12/2021	Affidamento diretto, ai sensi dell'art.1 - comma 2, lett. a) del D.L. n.76/2020 così come modificato dalla Legge di conversione n.120/2020 e s.m.i.
4826	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RINFORZO STRUTTURALE E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEI PONTI CITTADINI - ANNO 2022	1.700.000,00			p28295DEL 702	DD 6871-22	1.700.000,00		Avviso Preinformazione
4844	NUOVA COSTRUZIONE REALIZZAZIONE LINEA 2 METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 1 - TRATTA REBAUDEMGO - POLITECNICO	197.200.000,00					0,00		
4904	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIATTAFORMA STRADALE DEI PONTI CITTADINI	850.000,00			p-28272del 701	DD 6867-22	850.000,00		Avviso Preinformazione
4963	NUOVA COSTRUZIONE PROGETTO VALENTINO. INTERVENTI IN AMBITO URBANO. RIPRISTINO NAVIGABILITA' DEL FIUME PO.	360.000,00				DD 2913-22	360.000,00	30/09/2022	Affidamento diretto n. 2 incarichi professionali nell'ambito del quadro economico dell'intervento. Finanziamento Piano Nazionale Complementare (PNC) al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
4964	NUOVA COSTRUZIONE PINQUA - VALLETTE - VAL 6 - CICLABILE 2 FERRARA GROSSETO	69.335,94	p.36933de1998			p.29089DD5241	27.872,94	27/10/2022	Affidamento diretto incarico professionale. Art.1 c. 2 l. a) D.L. n.76/2020 mod. dalla L. n.120/2020 e s.m.i. Finanziamento PINQUA individuato nel PNRR - MSC2 I.2.3.

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
 DEL COMUNE DI TORINO
 Dipartimento Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità
 Servizio Ponti, Vie d'Acqua e Infrastrutture

ELENCO ANNUALE 2022
 STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2022

Codice Opera	Descrizione intervento	Stanziamiento	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Impegno	Importo impegnato	Gara	Note
S001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI SULLE OPERE DI SOSTEGNO DELLE STRADE COLLINARI	350.000,00			DEL.264/2022	DD 2003-22	175.000,00	07/06/2022	Affidamento diretto, ai sensi dell'art.1 - comma 2, lett. a) del D.L. n.76/2020 così come modificato dalla Legge di conversione n.120/2020 e s.m.i.
S031	MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE DI SOSTEGNO DELLE STRADE COLLINARI, ANNO 2022	250.000,00			p28193de1700		0,00		Avviso preinformazione
S072	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO SU ALCUNE AREE DELLA CITTA'	364.620,00		p36390de1939			0,00		Approvazione del progetto definitivo in linea tecnica. L'avvio dell'opera è prevista per l'anno 2023
	Totale	202.639.396,94					4.422.880,29		

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
 DEL COMUNE DI TORINO
 Dipartimento Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità
 UO Urbanizzazioni

ELENCO ANNUALE 2022
 STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2022

Codice Opera	Descrizione intervento	Stanziamiento	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Impegno	Importo impegnato	Gara	Note
4933	NUOVA COSTRUZIONE REACT EU - BICIPLAN - CONNESSIONE RETE CICLABILE - RIQUALIFICAZIONE CORSO MARCONI	600.000,00	p.27600del.922			Del. 58 DD 3272/21 DD 3760/21 DD 1009-2022	600.000,00	21/05/2022	Opera appaltata
4935	NUOVA COSTRUZIONE REACT EU - BICIPLAN - CONNESSIONE RETE CICLABILE - ASSI CICLABILI PROTETTI: PIAZZA ROBILANT	641.450,00	p.27433del.920			del 123-2022 DD3645/21 DD 3740/21 DD 1277-2022	800.000,00	08/06/2022	Opera appaltata
4936	NUOVA COSTRUZIONE REACT EU -CORRIDOI VERDI - RIQUALIFICAZIONE LUNGO DORA	1.000.000,00	p.27172DEL.919			Del. 54 DD3645 DD 3740 DD 1126-2022	1.000.000,00	26/05/2022	Opera appaltata
4937	NUOVA COSTRUZIONE REACT EU - AREE CAR FREE - SCUOLE SICURE - STRADE SCOLASTICHE	1.217.000,00	Prop27603de1923			Del. 56 DD 3644/21 DD 3740/21 DD 1010-22	1.217.000,00	24/05/2022	Opera appaltata
4938	NUOVA COSTRUZIONE REACT EU - BICIPLAN - CONNESSIONE RETE CICLABILE - MISSA IN SICUREZZA INCROCI CICLABILI	650.000,00	p.27489del.921			Del. 53 DD3740/21 DD 947-22	650.000,00	23/05/2022	Opera appaltata
4939	NUOVA COSTRUZIONE REACT EU - BICIPLAN - CONNESSIONE RETE CICLABILE - ASSI CICLABILI PROTETTI. COLLEGAMENTO CICLABILE CLESSIDRA	500.000,00	p.27087del.917			Del. 57 DD 3272/21 DD 3740/21 DD 946-22	500.000,00	26/04/2022	Opera appaltata
	Totale	4.608.450,00					4.767.000,00		

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
DEL COMUNE DI TORINO
Dipartimento Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità
Divisione Verde e Parchi

ELENCO ANNUALE 2022
STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2022

Codice Opera	Descrizione intervento	Stanziamiento	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Impegno	Importo impegnato	Gara	Note
4564	NUOVA COSTRUZIONE PARCO SANGONE LOTTO A SUB AMBITO 1	693.000,00	2016-06672/117	2020-01417/117		DD 4872-2020 2019 01808/117	23.832,83		
4777	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI VERDE PUBBLICO	483.437,98	DEL 803-2021			DD 2421-22 DD 6838-21	483.437,98	31/08/2022	
4940	MANUTENZIONE STRAORDINARIA REACT-EU - PON METRO - FORESTAZIONE URBANA; LOTTO 1 PARCHI E BOSCHI COLLINARI; LOTTO 2 PARCHI FLUVIALI PIANURA; LOTTO 3 RICOST. VIALI URBANI	2.056.000,00	p.27427del1002	p.20562del1529		DD 7138	2.056.000,00	27/09/2022	Data aggiudicazione lotti 1 e 2 27/09/2022, con PN 107/2022 lotto 3 deserto. Lotto 3 aggiudicato in data 29/11/2022 con PN 117/2022.
4941	NUOVA COSTRUZIONE REACT-EU - PON METRO - VALDOCCO VIVIBILE 2	1.787.702,22	DEL 1003-21			DD 3646-2021 DD 236-2022	1.787.702,22	25/07/2022	
4942	NUOVA COSTRUZIONE REACT-EU - PON METRO - QUARTIERI VIVIBILI E RESILIENTI; LOTTO TERRITORIALE 1; LOTTO TERRITORIALE 2	1.531.654,76	DEL 1183-21			DD 3737-21 DD 370-22	1.531.654,76	11/08/2022	
4943	MANUTENZIONE STRAORDINARIA REACT-EU PON METRO - RIQUALIFICAZIONE CON METODI INNOVATIVI DI AREE VERDI - LOTTO 1 - FUNZIONALE; LOTTO 2 - FUNZIONALE	3.304.365,65	Pro25540del1.862			p.22676DD3429 DD 5832/21 DD 7145-21	3.304.365,65	07/09/2022	Importo impegnato Totale aggiornato al 29/12/2022 a seguito compensazione prezzi DL 50/2022 per Euro 3.537.017,79 (aumento di Euro 232.652,14 rispetto ai 3.304.365,65 indicati)
4965	RECUPERO PARCO DEL VALENTINO - RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI	950.000,00				DD 1428-2022	950.000,00		Finanziamento ENRR - Fondo complementare

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
 DEL COMUNE DI TORINO
 Dipartimento Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità
 Divisione Verde e Parchi

ELENCO ANNUALE 2022
 STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2022

Codice Opera	Descrizione intervento	Stanziamiento	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Impegno	Importo impegnato	Gara	Note
4967	NUOVA COSTRUZIONE PINQUA-TORINO PORTA PALAZZO-VALDOCCO VIVIBILE	90.893,34				DD 5869-22	90.893,34		Finanziamento PNRR - PINQUA MSC2 I. 2.3
4969	ALTRO EX CAMPO NOMADI ARRIVORE IN LOC. TORINO PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE	50.000,00					0,00		L'opera verrà riproposta nel triennio 2023-2025
4976	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE IN PARCHI E AREE VERDI	400.000,00					0,00		L'opera verrà riproposta in un triennale successivo
	Totale	11.347.053,95					10.227.086,78		

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
 DEL COMUNE DI TORINO
 Dipartimento Servizi Interni
 Divisione Tecnica Patrimonio

ELENCO ANNUALE 2022
 STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2022

Codice Opera	Descrizione intervento	Stanziamiento	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Impegno	Importo impegnato	Gara	Note
3529	RECUPERO RIFUNZIONALIZZAZIONE COMPLESSO CARCERARIO "LE NUOVE" - VI BRACCIO	4.002.000,00			Del 367-22	DD 3392	3.850.314,43	07/10/2022	Gara appaltata
4637	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2022	875.000,00		dd 2767-21		dd 2767-21	871.024,00	03/12/2021	Gara appaltata
4841	MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE PER LA PREVENZIONE INCENDI. PIAZZA PALAZZO DI CITTA' - PALAZZO CIVICO	1.470.000,00			del B10	DD 7496-22	1.470.000,00		Publicato avviso di preinformazione dicembre 2022
4919	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI PER LA CULTURA, MONUMENTI E FONTANE MONUMENTALI - ANNO 2022	270.000,00		DD 2322-21		DD 2322-21	270.000,00	30/07/2021	Gara appaltata
4955	ALTRO BONIFICA COPERTURA IN CEMENTO-AMIANTO DI FABBRICATO SITO IN CORSO REGINA MARGHERITA 123	534.000,00					0,00		Opere riproposta triennio 2023-2025
4956	RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEL COMPLESSO TORINO ESPOSIZIONI - SPONDE FIUME PO - INTERVENTI IN AMBITO URBANO	15.127.131,00				DD 1530-22	451.280,00		Finanziamento PNRR - Parte fondo complementare e parte L. 50/2022
4958	RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL BORGO MEDIEVALE - SPONDE FIUME PO - INTERVENTI IN AMBITO URBANO	540.000,00				DD 1533-22	100.000,00		Linea finanziamento PNRR - Fondo complementare

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
 DEL COMUNE DI TORINO
 Dipartimento Servizi Interni
 Divisione Tecnica Patrimonio

ELENCO ANNUALE 2022
 STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2022

Codice Opera	Descrizione intervento	Stanziamiento	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Impegno	Importo impegnato	Gara	Note
4991	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI POLIZIA MUNICIPALE, CASERME, COMMISSARIATI E VIGILI DEL FUOCO	580.000,00		p33695Del812		DD 7490-22	580.000,00		Publicata preinformazione dicembre 2022
5058	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA BIBLIOTECA CIVICA LUIGI CARLUCCIO E CENTRO CIVICO - PNRR - MSC2 - I2.2	1.206.590,93				prop25302DD4104	346.125,00		Linea finanziamento PNRR MSC2 I. 2.2
5059	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE BIBLIOTECHE CIVICHE CESARE PAVESE E PASSERIN D'ENTREVES, E SUI CENTRI PROTAGONISMO GIOVANILE L'ISOLA CHE NON C'E' E CENTRO DENTRO - PNRR - MSC2 - I2.2	1.608.439,16				prop25353DD4096	461.400,00		Linea finanziamento PNRR MSC2 I. 2.2
5060	RESTAURO E MANUTENZIONE SU EDIFICI STORICI SEDI DELLE BIBLIOTECHE CIVICHE VILLA AMORETTI, ANDREA DELLA CORTE E MAUSOLEO DELLA BELA ROSIN - PNRR - MSC2 - I2.2	313.739,76				D.D.4103 D.D. 5812	90.000,00		Linea finanziamento PNRR MSC2 I. 2.2
5061	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE BIBLIOTECHE CIVICHE DIETRICH BONHOEFFER, NATALIA GINZBURG, CASCINA MARCHESA E DELLA CdQ PIUSPAZIOQUATTRO - PNRR - MSC2 - I2.2	1.400.897,71				p25324DD4099	300.000,00		Linea di finanziamento PNRR MSC2 I. 2.2
5062	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA BIBLIOTECA CIVICA ITALO CALVINO E MAGAZZINI EX FABBRICA SUPERGA - PNRR - MSC2 - I2.2	69.719,94				DD 4102	69.719,94		Linea di finanziamento PNRR MSC2 I. 2.2
5063	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI EDILIZI E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PER LA NUOVA SEDE DELLA BIBLIOTECA CIVICA FRANCESCO COGNASSO - PNRR - MSC2 - I2.2	697.199,46				DD 4101-22	697.199,46		Linea di finanziamento PNRR MSC2 I. 2.2

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
 DEL COMUNE DI TORINO
 Dipartimento Servizi Interni
 Divisione Tecnica Patrimonio

ELENCO ANNUALE 2022
 STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2022

Codice Opera	Descrizione intervento	Stanziamiento	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Impegno	Importo impegnato	Gara	Note
5064	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CENTRO PROTAGONISMO GIOVANILE TORINO E CENTRI SOCIO ASSISTENZIALI DI STRADA DELLE CACCE 36 - PNRR - MSC2 - I2.2	1.500.000,00				p25289DD4105	500.000,00		Linea di finanziamento PNRR MSC2 I. 2.2
5065	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI DI VIA FREJUS 21 E VIA BIXIO 56 - PNRR - MSC2 - I2.2	976.079,25				prop25319DD4100	280.000,00		Linea di finanziamento PNRR MSC2 I. 2.2
5066	RESTAURO DELLA TORRE DELL'OROLOGIO SITA IN VIA STRADELLA N. 192	132.900,00			p34248de1849	p.36829DD7048	132.900,00		Avviate procedure di gara
5067	RESTAURO MANEGGIO ALFIERIANO - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE - FSC	500.000,00		p.32458de1.811		DD 7455/22	500.000,00		
5061	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI DEL PATRIMONIO E DISMESSI	600.000,00				prop37291DD7491	600.000,00		Publicato bando di gara febbraio 2023
	Totale	32.403.697,11					11.569.962,83		

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
DEL COMUNE DI TORINO
Divisione Protezione Civile, Gestione Emergenze e Sicurezza
Divisione Protezione Civile, Gestione Emergenze e Sicurezza

ELENCO ANNUALE 2022
STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2022

Codice Opera	Descrizione intervento	Stanziamiento	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Impegno	Importo impegnato	Gara	Note
5075	MANUTENZIONE ORDINARIA PER LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO E DECORO SU EDILIZIA E VERDE PUBBLICO COMPRESO IL PRONTO INTERVENTO	50.000,00					0,00		L'opera verrà realizzata per il solo importo previsto nel 2023
	Totale	50.000,00					0,00		

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
 DEL COMUNE DI TORINO
 Dipartimento Manutenzioni e Servizi Tecnici
 Servizio Edilizia Scolastica

ELENCO ANNUALE 2022
 STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2022

Codice Opera	Descrizione intervento	Stanziamiento	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Impegno	Importo impegnato	Gara	Note
4328	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RECUPERO FUNZIONALE E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE-VIA GERMONIO 4	6.144.946,12	DEL 686-2022	DEL 607-2022	DD 7476-2022		0,00	26/01/2023	
4618	MANUTENZIONE ORDINARIA INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ANNI 2022	429.999,70		DD 6361-21		DD 6361-21	429.999,70	21/06/2022	
4619	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO IN EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA' - ANNO 2022	194.181,00		5669-2021		DD 1964-22	149.782,93	05/04/2022	
4845	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RESTAURO FACCIATE PACINOTTI/BONCOMPAGNI VIA VIDUA/VIA GALVANI - LOTTO 2	1.368.000,00		p.28001DEL699		p.31615 DD5809	1.368.000,00		Linea di finanziamento -> PNRR M2C4 12-2
4921	NUOVA COSTRUZIONE POLO INFANZIA 0-6 VIA VEROLENGO	600.000,00				DD 5878	600.000,00		Linea di finanziamento -> M4C1 I1.1
4922	NUOVA COSTRUZIONE POLO INFANZIA 0-6 C.SO MASSIMO D'AZEGLIO	600.000,00				DD 5661-22	600.000,00		Linea di finanziamento -> M4C1 I1.1
4923	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO RIQUALIFIC. EDIFICIO VIA STAMPINI 25.	350.000,00	P23678DEL603			p.18885DD3239	350.000,00		Linea di finanziamento -> MSC2 I2.1

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024

DEL COMUNE DI TORINO

Dipartimento Manutenzioni e Servizi Tecnici

Servizio Edilizia Scolastica

ELENCO ANNUALE 2022

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2022

Codice Opera	Descrizione intervento	Stanziamiento	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Impegno	Importo impegnato	Gara	Note
4926	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO VIA VALLAURI N. 24/VIA PATETTA N. 9 - REACT E.U. - PROGETTO ORIZZONTE SCUOLA - PON METRO.	1.375.398,65	p.21777del1698		p.38972del.10	DD 2549 DD 4778	55.243,42	31/05/2022	Lavori in corso
4927	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO VIA ADA NEGRI N.21-23 - REACT E.U. - PROGETTO ORIZZONTE SCUOLA - PON METRO.	1.605.297,68	del 701-1021			DD2575-2021 DD 4422	43.626,69	26/05/2022	Lavori in corso
4928	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO VIA LUSSIMPICCOLO 36/A - REACT E.U. - PROGETTO ORIZZONTE SCUOLA - PON METRO.	1.367.292,24	p21786del1699		p.38975del.11	DD 2532 DD 4595	1.367.292,24	31/05/2022	Lavori in corso
4929	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO VIA RANDACCIO 60 - REACT E.U. - PROGETTO ORIZZONTE SCUOLA - PON METRO.	1.379.237,54	p21831del1700		p.37del.12	DD2550 DD 4419	1.379.237,54	21/04/2022	Lavori in corso
4930	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO VIA S.SEBASTIANO PO 6- REACT E.U. - PROGETTO ORIZZONTE SCUOLA - PON METRO.	1.275.352,86	pr.19982del1636		p.47del.13	DD 4638	1.275.352,86	20/06/2022	Lavori in corso.
4950	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA INFANZIA VIA MAMELI 10 - POP 3	65.682,96				DD 4316	43.358,27		Linea di finanziamento -> MSC2 I2.3
4951	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO COMPLESSO SCOLASTICO VIA BARDONECCHIA 34-36 - RAC 2	81.422,53				DD 4062-22	62.016,53		Linea di finanziamento -> MSC2 I2.3

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
 DEL COMUNE DI TORINO
 Dipartimento Manutenzioni e Servizi Tecnici
 Servizio Edilizia Scolastica

ELENCO ANNUALE 2022
 STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2022

Codice Opera	Descrizione intervento	Stanziamiento	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Impegno	Importo impegnato	Gara	Note
5034	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI AREA NORD- PNRR MSC2-I2.2 - PIU A32	224.046,20				DD 4053	224.046,20		Linea di finanziamento -> MSC2 I 2.2
5035	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI AREA EST- PNRR MSC2-I2.2 - PIU A31	103.693,13				DD 4014	103.693,13		Linea di finanziamento -> MSC2 I 2.2
5036	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI AREA OVEST - PNRR MSC2-I2.2 - PIU A33	90.990,11				DD 4004-22	28.094,10		Linea di finanziamento -> MSC2 I 2.2
5037	NUOVA COSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA SANTHIA' 76 CON DEMOLIZIONE PNRR M2C3-I1.1	322.403,16				DD 6841-22	300.000,00		Linea di finanziamento -> M2C3 I1.1
5038	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO AREA SUD - PNRR MSC2 - PIU A34	188.434,97				DD 3749-22	46.515,79		Linea di finanziamento -> MSC2 I 2.2
5085	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO VIA MADAMA CRISTINA 102 - RIQUALIFICAZIONE DEI LOCALI MENSA - PNRR M.4 C.1 I.1.2	83.200,00				p36340DD7604	83.200,00		Linea di finanziamento -> M4C1 I1.2
	Totale	17.849.578,85					8.509.459,40		

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
 DEL COMUNE DI TORINO
 Dipartimento Manutenzioni e Servizi Tecnici
 Servizio Edilizia Abitativa Pubblica e per il Sociale

ELENCO ANNUALE 2022
 STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2022

Codice Opera	Descrizione intervento	Stanziamiento	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Impegno	Importo impegnato	Gara	Note
2410	RECUPERO P.ZA DELLA REPUBBLICA 13, VIA LANINO	1.333.582,12	201602401/047	del.236/21		DD 2799	27.596,40		Finanziamento PNRR_PINQUA MSC2 Inv. 2.3 - Aggiudicazione Accordo Quadro Invitalia AQ1 - SUB3
4924	NUOVA COSTRUZIONE RIQUALIFICAZIONE AREA VEGLIO AMBITO URBANO 4.4-SISTEMAZIONE EST. REALIZZAZIONE ALLOGGI EDILIZIA RESID. PUBBL.SERVIZI (ASPI)	1.650.000,00				DD 3276-22	1.650.000,00		Finanziamento PNRR_Rigenerazione Urbana MSC2 Inv. 2.1
5039	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PNRR MSC2-12.2 PIU A20 - INTERVENTO PARZIALE RIFUNZIONALIZZ.STABILE VIA LEONCAVALLO 17/27-VIA PACINI 18 PARTE SOCIALE E PARTE BIBLIOTECA	174.299,86				DD 4111-22	50.000,00		Finanziamento PNRR_PIU MSC2 Inv. 2.2 - Adesione accordo quadro Invitalia AQ1 - SUB 3
5040	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PNRR MSC2-12.2 PIU A21 - INTERVENTO MIGLIORAMENTO DECORO URBANO STABILE VIA NORBERTO ROSA 13-ALMA MATER	131.500,00				p.24884 DD4411 DD 4968-22	131.500,00		Finanziamento PNRR_PIU MSC2 Inv. 2.2 - Adesione Accordo Quadro Invitalia AQ3 - SUB3
5041	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PNRR MSV2-12.2 PIU A22 - INTERVENTO MIGLIORAMENTO DECORO URBANO E SICUREZZA ACCESSIBILITA' UNITA' ABITATIVE DI: C.SO LOMBARDIA-PIANEZZA-C.SO LECCE-VIA FABRIZI	105.000,00				D.D. 4137 D.D. 5057	105.000,00		Finanziamento PNRR_PIU MSC2 Inv. 2.2 - Adesione Accordo Quadro Invitalia AQ1 - SUB3
5042	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PNRR MSC2-12.2 PIU A23 - INTERVENTO RIUSO E RIFUNZIONALIZZ. CASA ACCOGLIENZA SOCIALE VIA POLIGNO 10	174.299,86				prop24884DD4111	50.000,00		Finanziamento PNRR_PIU MSC2 Inv. 2.2 - Adesione Accordo Quadro Invitalia AQ3 - SUB3
5043	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PNRR MSC2-12.2 PIU A24 - COMPLESSO DELL'EX IRV DI C.SO UNIONE SOVIETICA 220-MIGLIORAMENTO DECORO URBANO E POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI	383.459,70				prop24884DD4111	110.000,00		Finanziamento PNRR_PIU MSC2 Inv. 2.2 - Adesione Accordo Quadro INVITALIA AQ3 - SUB3

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
 DEL COMUNE DI TORINO
 Dipartimento Manutenzioni e Servizi Tecnici
 Servizio Edilizia Abitativa Pubblica e per il Sociale

ELENCO ANNUALE 2022
 STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2022

Codice Opera	Descrizione intervento	Stanziamiento	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Impegno	Importo impegnato	Gara	Note
5044	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA-VIA SANSOVINO 26	575.500,00			p26546de1632	Prop29216005320	283.632,06		APPROVAZIONE FINANZIAMENTO D.D. REG. PIEMONTE 2258/A1418A/2021 DEL 30/12/2021 PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE D.D. 187 DEL 19/01/2023
5045	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA-VIA AOSTA 37	622.000,00			p26567de1633	P 29429DD 5321	515.000,00		Finanziamento D.D. della Reg. Piemonte n. 2258/A1418A/2021 del 30.12.2021 AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA N. 127/22 D.D. 185 del 19/01/2023
	Totale	5.149.641,54					2.922.728,46		

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
DEL COMUNE DI TORINO
Dipartimento Manutenzioni e Servizi Tecnici
Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport

ELENCO ANNUALE 2022
STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2022

Codice Opera	Descrizione intervento	Stanziamiento	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Impegno	Importo impegnato	Gara	Note
4798	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI CENTRALIZZATI E NATATORI	510.000,00		DD 2451-21		DD 2451-21	504.400,00	20/09/2021	Aggiudicazione Procedura Negoziata n. 59/2021 con D.D. 4130 del 20.09.2021
4799	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI DELLE PISCINE ANNO 2022	120.000,00		DD 4156-2021		DD 4156-2021	120.000,00	07/03/2022	Aggiudicazione Procedura Negoziata CONSIP R.D.O. 2873565 con D.D.1364 del 31.03.2022
4600	MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATI ANNO 2022	220.000,00		DD 2374-21		DD 2374/21	220.000,00	29/07/2021	Aggiudicazione procedura negoziata n. 55/2021 D.D. 3323 del 29.07.2021 Intervenuta efficacia D.D. 4700 del 18.10.2021
4606	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADIO OLIMPICO ANNO 2022	350.000,00			P26048-del683	DD 6836-22	350.000,00	31/12/2022	Pubblicazione preinformazione 31.12.2022
4948	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO HOCKEY CORSO TAZZOLI, 78 - ANNO 2022	407.000,00	del21/1096		p20195del 503	pr.21628DD3493	407.000,00	19/09/2022	Aggiudicazione Procedura Negoziata n. 101/2022 con D.D. 4304 del 19.09.2022
4953	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PINQUA RAC 3 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATO RACCONIGI	123.116,26				DD 3296	123.116,26		Finanziamento PNRR_PINQUA MSC2 Inv. 2.3
4954	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PINQUA POP 2 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATO PORTA PALAZZO	216.629,13				DD 3267-22	216.629,13		Finanziamento PNRR_PINQUA MSC2 Inv. 2.3

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
 DEL COMUNE DI TORINO
 Dipartimento Manutenzioni e Servizi Tecnici
 Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport

ELENCO ANNUALE 2022
 STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2022

Codice Opera	Descrizione intervento	Stanziamiento	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Impegno	Importo impegnato	Gara	Note
5047	MANUTENZIONE STRAORDINARIA Diffusa Impianti Sportivi - Impianto Sportivo Trecate e Piscina Guidano - MSC2 2.2	237.047,81				P.25210 DD4094 DD 4799	237.047,81		Finanziamento PNRR_PIU MSC2 Inv. 2.2 - Adesione accordo quadro Invitalia AQ1-SUB3
5048	MANUTENZIONE STRAORDINARIA Diffusa Mercati Brunelleschi - Porpora - MSC2 2.2	209.159,84				P.25113 DD4075 P.27924 DD5095	209.159,84		Finanziamento PNRR_PIU MSC2 Inv. 2.2 - Adesione accordo quadro Invitalia AQ4-SUB3
5050	MANUTENZIONE STRAORDINARIA Impianti Sportivi - Impianto Stadio Primo Nebiolo - Riqualificazione - MSC2 2.2	132.467,89				P.25539 DD4158 P.27487 DD4798	132.467,89		Finanziamento PNRR_PIU MSC2 Inv. 2.2 - Adesione accordo quadro Invitalia AQ1-SUB3
5051	MANUTENZIONE STRAORDINARIA Diffusa Impianti Sportivi - Piscine Lombardia e Franzoj - MSC2 2.2	137.696,89				DD 4095 DD 5094	137.696,89		Finanziamento PNRR_PIU MSC2 Inv. 2.2 - Adesione accordo quadro Invitalia AQ1-SUB3
5052	MANUTENZIONE STRAORDINARIA Impianto Sportivo Passo Duole, Palestra Cecchi, Piscine Colletta e Campi Calcio Ruffini e Colletta - MSC2 2.2	165.584,87				P.25211 DD4093 P.27587 DD4662	165.584,87		Finanziamento PNRR_PIU MSC2 Inv. 2.2 - Adesione accordo quadro Invitalia AQ1-SUB3
5053	MANUTENZIONE STRAORDINARIA Diffusa Mercati Quala - Favese - Madama Cristina - MSC2 2.2	216.131,83				P.25169 DD4074 P.27507 DD5068	216.131,83		Finanziamento PNRR_PIU MSC2 Inv. 2.2 Adesione accordo quadro Invitalia AQ4-SUB3
5054	MANUTENZIONE STRAORDINARIA Diffusa Mercati Nitti - Baltimore - Don Grioli - Sebastopoli - MSC2 2.2	156.869,88				P.25187 DD4097 P.27513 DD4797	156.869,88		Finanziamento PNRR_PIU MSC2 Inv. 2.2 - Adesione accordo quadro Invitalia AQ4-SUB3

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
 DEL COMUNE DI TORINO
 Dipartimento Manutenzioni e Servizi Tecnici
 Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport

ELENCO ANNUALE 2022
 STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2022

Codice Opera	Descrizione intervento	Stanziamiento	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Impegno	Importo impegnato	Gara	Note
5055	MANUTENZIONE STRAORDINARIA Impianto Massari e acquisizione aree e immobili - MSC2 2,2	64.839,55				P.29205- DD4096 P.27579DD4694	64.839,55		Finanziamento PNRR_PIU MSC2 Inv. 2.2 - Adesione accordo quadro Invitalia AQ1-SUB3
5056	NUOVA COSTRUZIONE Lotto 1 - Parco dello sport e della educazione ambientale - Cittadella dello sport - Realizzazione di Cittadella dello sport e impianto polivalente - Parco del Meisino - MSC2 3.1	750.000,00				P26984-22DD4497	750.000,00		Finanziamento PNRR_Sport e Salute MSC2.3 Inv. 3.1 - Adesione alla convenzione Sport e Salute
5057	RISTRUTTURAZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO Lotto 2 - Parco dello sport e della educazione ambientale - Rigenerazione galoppatoio - Rigenerazione fabbricato esistente destinato a galoppatoio per	400.000,00				P26984-22DD4497	400.000,00		Finanziamento PNRR_Sport e Salute MSC2.3 Inv. 3.1 - Adesione alla convenzione Sport e Salute
	Totale	4.416.543,95					4.410.943,95		

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
 DEL COMUNE DI TORINO
 Dipartimento Ambiente e Transizione Ecologia
 Divisione Qualità Ambiente

ELENCO ANNUALE 2022
 STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2022

Codice Opera	Descrizione intervento	Stanziamiento	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Impegno	Importo impegnato	Gara	Note
4590	NUOVA COSTRUZIONE INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA BASSE DI STURA - AREA EK CIMI MONTUBI	280.600,00					0.00		In corso di approvazione il progetto di bonifica. L'opera viene riproposta nel triennio 2023 - 2025
4679	ALTRO INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA BASSE DI STURA - ALTOPIANO DELTASIDER	367.000,00					0.00		Approvato progetto di bonifica. L'opera viene riproposta nel triennio 2023 - 2025
	Totale	647.600,00					0.00		

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
 DEL COMUNE DI TORINO
 Dipartimento Ambiente e Transizione Ecologia
 Servizio Qualità e Valutazioni ambientali

ELENCO ANNUALE 2022
 STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2022

Codice Opera	Descrizione intervento	Stanziamiento	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Impegno	Importo impegnato	Gara	Note
4970	MANUTENZIONE STRAORDINARIA Programma sperimentale di interventi per l'adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano	453.385,40					0,00		L'opera viene riproposta nel triennio 2023 - 2025
4977	NUOVA COSTRUZIONE REACT EU-RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI CON SOLUZIONI PER CONTENERE TEMPERATURA SUPERFICIE, GESTIRE ACQUE METEORICHE, E OMBREGGIARE.	516.500,00			DD.22/469	P22479-22DD3816	516.500,00	11/11/2022	Opera appaltata
	Totale	969.885,40					516.500,00		