



CITTA' DI TORINO

# RENDICONTO

## 2023

**PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE**

**STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2023**

**ALLEGATO N. 8 ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 8800/2024**



PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025  
DEL COMUNE DI TORINO  
Dipartimento Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità  
Servizio Suolo e Parcheggi

ELENCO ANNUALE 2023  
STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2023

Codice Opera	Descrizione intervento	Stanziamiento	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Impegno	Importo impegnato	Gara	Note
4020	NUOVA COSTRUZIONE RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA BENGASI E COSTRUZIONE PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO	5.866.517,71	202002175/033	182/2023		DD 4452/2020	1.062.073,01		L'opera verrà riproposta nel triennio 24/26
4896	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI SEGNALETICA 2023	200.000,00			p27898del1678	p36943DD	200.000,00		Publicato Avviso Preinformazione 21/12/2023
4899	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI SUOLO 2023	3.257.300,00			p32764del1720	p.36707DD	3.257.300,00		Determina a contrarre e prenotazione spesa DD 8668/23 . Pubblicato Avviso preinformazione 21/12/2023
4900	MANUTENZIONE ORDINARIA SUOLO 2023	2.737.000,00			DD 1876-2023	DD 1876-2023	2.737.000,00	27/07/2023	Opera aggiudicata -Procedura Negoziata 27/2023
4959	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PINQUA - VALLETTE - VAL6 - MANUTENZIONE DEL SUOLO VOLTA ALLA RIDUZIONE DEL RUMORE E CONTENIMENTO DEL CALORE	500.000,00				p.32657DD	500.000,00	05/07/2022	Accordo quadro Invitalia. Opera aggiudicata
4960	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PINQUA - VALLETTE - VAL7 - MANUTENZIONE E COMPLETAMENTO PERCORSI CICLABILI	298.427,47			p22261del.520	Pr24318DD5255	14.092,67	05/07/2022	Accordo quadro Invitalia. Opera aggiudicata
4961	NUOVA COSTRUZIONE PINQUA - RACCONIGI - RAC4 - RACCONIGI ZONA 20	300.000,00			P 16735-DEL481	DD 5975-23	300.000,00	05/07/2022	Accordo quadro Invitalia. Opera aggiudicata

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025  
DEL COMUNE DI TORINO  
Dipartimento Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità  
Servizio Suolo e Parcheggi

ELENCO ANNUALE 2023  
STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2023

Codice Opera	Descrizione intervento	Stanziamiento	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Impegno	Importo impegnato	Gara	Note
4962	NUOVA COSTRUZIONE PINQUA - PORTA PALAZZO - POP 4 - MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL SUOLO PIAZZA DELLA REPUBBLICA	192.851,11			p22592del.524	dd 5255-22	15.148,89	05/07/2022	Accordo quadro Invitalia. Opera aggiudicata
5022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PNRR PIU MSC2 2.2 A 12 - SULLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E SUI MARCIAPIEDI CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELL'AREA NORD - 3 LOTTI	1.694.534,00			P. 27323del.625		0,00	25/01/2023	Accordo quadro Invitalia. Opera aggiudicata
5023	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PNRR MSC2-12-2 PIU A13 - SULLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E SUI MARCIAPIEDI CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELL'AREA SUD - 3 LOTTI	1.915.334,00			p23255DEL551		0,00	25/01/2023	Accordo quadro Invitalia. Opera aggiudicata
5025	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AMBITI PRIORITARI - CONGLOMERATI CON PRESTAZIONI ACUSTICHE MIGLIORATE - ANNO 2023	187.000,00			p30317del.679	p. 36578DD	187.000,00		Determina a contrarre e prenotazione spesa 7993/2023 - Pubblicato Avviso Preinformazione 21/12/2023
5132	NUOVA COSTRUZIONE RIFUNZIONALIZZAZIONE SPAZI INTERNI NEL V° PADIGLIONE DEL PARCO DEL VALENTINO	1.920.000,00	DD4047-23			P 26367-23	1.920.000,00		Determina a contrarre 8212/23 - Pubblicato bando 29/12/23 - Gara 73/2023
5134	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTRAVERSAMENTI PEDONALI - VALLETTE	350.000,00			p.30629del.680	p37207DD	350.000,00		Determina a contrarre e prenotazione spesa DD 8358/2023 - pubblicato Avviso Preinformazione 21/12/2023
5137	MANUTENZIONE ORDINARIA INTERVENTI MIRATI DI MANUTENZIONE SUL SUOLO PUBBLICO	500.000,00				p.26283DD5597	500.000,00	27/12/2023	Opera aggiudicata

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025  
 DEL COMUNE DI TORINO  
 Dipartimento Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità  
 Servizio Suolo e Parcheggi

ELENCO ANNUALE 2023  
 STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2023

Codice Opera	Descrizione intervento	Stanziamiento	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Impegno	Importo impegnato	Gara	Note
5200	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANUTENZIONE STRAORDINARIA - INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI SUI GUARD RAILS DELLA CITTA'	187.000,00			p.34689de1800	8359/2023	187.000,00		Avviso Preinformazione pubblicato 21/12/2023
	Totale	20.105.964,29					11.229.614,57		

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025  
DEL COMUNE DI TORINO  
Dipartimento Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità  
Servizio Ponti, Vie d'Acqua e Infrastrutture

ELENCO ANNUALE 2023  
STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2023

Codice Opera	Descrizione intervento	Stanziamiento	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Impegno	Importo impegnato	Gara	Note
4844	NUOVA COSTRUZIONE REALIZZAZIONE LINEA 2 METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 1 - TRATTA REBAUDENGO - POLITECNICO	200.000.000,00	p15294DEL320			3585/2021 2305/2022	27.389.664,15		Verifica del progetto affidamento procedura aperta; incarico supporto al Rip affidamento diretto
4906	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RINFORZO STRUTTURALE E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEI PONTI CITTADINI	1.600.000,00			p.30769DEL682	p 38159-23	1.600.000,00		Avviso preinformazione pubblicato il 21/12/23
4907	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIATTAFORMA STRADALE DEI PONTI CITTADINI	700.000,00			p.30765DEL681	p38454DD	700.000,00		Avviso preinformazione pubblicato il 21/12/23
4963	NUOVA COSTRUZIONE PROGETTO VALENTINO. INTERVENTI IN AMBITO URBANO. RIPRISTINO NAVIGABILITA' DEL FIUME PO.	3.658.500,00	1267/2021		627/2023	DD 2913/2022 DD 4591 /2022 DD 1317/2023 DD 1452/2023 DD 1781/2023 DD 3461/2023	838.425,93	30/09/2022	Finanziamento PNNR PNC-MIC. Accordo quadro con Invitalia
4964	NUOVA COSTRUZIONE PINQUA - VALLETTE - VAL 8 - CICLABILE 2 FERRARA GROSSETO	560.079,96	p.36933del898		p21370del1559	p.29089DD5241	27.872,94	27/10/2022	Accordo quadro Invitalia. Opera aggiudicata
5001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI SULLE OPERE DI SOSTEGNO DELLE STRADE COLLINARI	175.000,00					0.00	08/06/2023	Opera aggiudicata
5027	MANUTENZIONE ORDINARIA PONTI CITTADINI ANNO 2023	450.000,00					0.00	29/12/2022	Opera aggiudicata

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025  
 DEL COMUNE DI TORINO  
 Dipartimento Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità  
 Servizio Ponti, Vie d'Acqua e Infrastrutture

ELENCO ANNUALE 2023  
 STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2023

Codice Opera	Descrizione intervento	Stanziamiento	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Impegno	Importo impegnato	Gara	Note
5029	MANUTENZIONE ORDINARIA ALVEI FLUVIALI E RIVI COLLINARI ANNO 2023	200.000,00					0.00	21/12/2022	Opera aggiudicata
5032	MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE DI SOSTEGNO DELLE STRADE COLLINARI. ANNO 2023	250.000,00			p.31372DEL683	p38612DD	250.000,00		Avviso preinformazione pubblicato il 21/12/23
5139	NUOVA COSTRUZIONE SISTEMAZIONE SUPERFICIALE PIAZZA BALDISSERA	4.500.000,00				6518/2024	4.500.000,00		Affidamento diretto incarico di progettazione
	Totale	212.093.579,96					35.305.963,02		

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025  
DEL COMUNE DI TORINO  
Dipartimento Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità  
UO Urbanizzazioni

ELENCO ANNUALE 2023  
STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2023

Codice Opera	Descrizione intervento	Stanziamiento	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Impegno	Importo impegnato	Gara	Note
-----------------	---------------------------	---------------	-------------------------	------------------------	-----------------------	---------	----------------------	------	------

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025  
DEL COMUNE DI TORINO  
Dipartimento Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità  
Divisione Verde e Parchi

ELENCO ANNUALE 2023  
STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2023

Codice Opera	Descrizione intervento	Stanziamiento	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Impegno	Importo impegnato	Gara	Note
4564	NUOVA COSTRUZIONE PARCO SANGONE LOTTO A SUB AMBITO 1	693.000,00	2016-06672/117	2020-01417/117		DD 4872-2020 2019 01808/117	23.832,83		
4965	RECUPERO PARCO DEL VALENTINO - RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI	600.000,00	DEL 512/2023			DD 1429-2022	510.359,50	06/02/2023	Accordo quadro Invitalia. Opera aggiudicata
4966	NUOVA COSTRUZIONE PINQUA TORINO-RIQUALIFICAZIONE PARCO VALLETTE	100.000,00	del 183/2021	P 23837Del 596			0,00	05/07/2022	Accordo quadro Invitalia. Opera aggiudicata
4967	NUOVA COSTRUZIONE PINQUA-TORINO PORTA PALAZZO-VALDOCCO VIVIBILE	429.106,66	del 183/2021		p.23285del.560	DD 5869-22	90.893,34	05/07/2022	Accordo quadro Invitalia. Opera aggiudicata
4968	NUOVA COSTRUZIONE PINQUA TORINO-PISTA CICLABILE CORSO RACCONIGI	135.000,00	del 183/2021		755/23	p.12059DD 3805	135.000,00	05/07/2022	Accordo quadro Invitalia. Opera aggiudicata
4985	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE CON RIQUALIFICAZIONE DI AREE VERDI	400.000,00					0.00		Opera da riproporsi su trienni successivi
5070	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PNRR-M5C2_2.2 PIANO INTEGRATO URBANO (PIU-AREE VERDI LIMITROFE ALLE BIBLIOTECHE CIVICHE	43.200,00	DGC 128/23		DGC 834/23		0,00	31/01/2023	Accordo quadro Invitalia. Opera aggiudicata

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025  
 DEL COMUNE DI TORINO  
 Dipartimento Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità  
 Divisione Verde e Parchi

ELENCO ANNUALE 2023  
 STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2023

Codice Opera	Descrizione intervento	Stanziamiento	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Impegno	Importo impegnato	Gara	Note
5071	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PNRR-M5C2-2.2-PIANO INTEGRATO URBANO (PIU-AREE VERDI PARCHI TESORIERA E RIGNON	43.200,00	DGC 128/23	DGC 835/23			0,00	31/01/2023	Accordo quadro Invitalia. Opera aggiudicata
5141	NUOVA COSTRUZIONE Intervento di riqualificazione dello spazio pubblico prospiciente il complesso di Torino Esposizioni	1.440.000,00	DGC 827/23			DD 4469/23	160.921,90		Procedura aperta in corso
	Totale	3.883.506,66					921.007,57		

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025  
 DEL COMUNE DI TORINO  
 Dipartimento Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità  
 Servizio Mobilità e Viabilità

ELENCO ANNUALE 2023  
 STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2023

Codice Opera	Descrizione intervento	Stanziamiento	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Impegno	Importo impegnato	Gara	Note
5142	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE 2030 - TUTELA E MESSA IN SICUREZZA UTENTI DEBOLI	464.257,60	DGC 786/23			p 37862-23	464.257,60		
5183	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ZONA SCOLASTICA SCUOLA KING	300.000,00			DGC 789/23	p 37735-23	300.000,00		Avviso di preinformazione in data 21/12/2023
	Totale	764.257,60					764.257,60		

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025  
 DEL COMUNE DI TORINO  
 Dipartimento Servizi Interni  
 Divisione Tecnica Patrimonio

ELENCO ANNUALE 2023  
 STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2023

Codice Opera	Descrizione intervento	Stanziamiento	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Impegno	Importo impegnato	Gara	Note
4869	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BONIFICHE E DEMOLIZIONI EDIFICI COMUNALI DISMESSI, DEGRADATI ED ALTRI IMMOBILI	400.000,00			p.32313del1775	p37999DD	400.000,00		Pubblicato avviso di preinformazione in data 19/12/2023
4872	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO CIVICO E FABBRICATI COMUNALI CIRC. 1	500.000,00				DD 23/1645 Prop 37449-23	500.000,00		Pubblicato avviso di preinformazione in data 19/12/2023
4955	ALTRO BONIFICA COPERTURA IN CEMENTO-AMLIANTO DI FABBRICATO SITO IN CORSO REGINA MARGHERITA 123	430.000,00				prop 16105DD p.37423DD DD 6918/21 DD 1402/22	430.000,00		Pubblicato avviso di preinformazione in data 20/12/2023
4956	RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEL COMPLESSO TORINO ESPOSIZIONI - SPONDE FIUME PO - INTERVENTI IN AMBITO URBANO	52.417.805,41	DEL. 131			DD 1530-22 DD 1316	13.651.280,00	23/12/2022	Opera aggiudicata
4958	RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL BORGO MEDIEVALE - SPONDE FIUME PO - INTERVENTI IN AMBITO URBANO	500.000,00				DD 1533-22	100.000,00	23/12/2022	Opera aggiudicata
4992	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI D'INTERESSE CULTURALE, MONUMENTI E FONTANE MONUMENTALI	595.000,00			p32816del.776	P. 27005DD6029 p37423DD	412.882,03		Pubblicato avviso di preinformazione in data 27/12/2023
4994	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2023	1.750.000,00		4142/2022			0,00	14/12/2022	Opera aggiudicata

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025  
 DEL COMUNE DI TORINO  
 Dipartimento Servizi Interni  
 Divisione Tecnica Patrimonio

ELENCO ANNUALE 2023  
 STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2023

Codice Opera	Descrizione intervento	Stanziamiento	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Impegno	Importo impegnato	Gara	Note
4995	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI PER LA CULTURA, MONUMENTI E FONTANE MONUMENTALI - ANNO 2023	540.000,00		3903/2022			0,00	16/11/2022	Opera aggiudicata
5058	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA BIBLIOTECA CIVICA LUIGI CARLUCCIO E CENTRO CIVICO - PNRR - M5C2 - I2.2	1.283.384,17				DD 4449/2023 DD 8735/2023	431.587,00	31/01/2023	Accordo quadro Invitalia. Opera aggiudicata
5059	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECHE CIVICHE CESARE PAVESE E PASSERIN D'ENTREVES, E CENTRI PROTAGONISMO GIOVANILE L'ISOLA CHE NON C'E' E CENTRO DENTRO - PNRR - M5C2 - I2.2	215.396,01				prop25353DD4098	200.000,00	31/01/2023	Accordo quadro Invitalia. Opera aggiudicata
5060	RESTAURO E MANUTENZIONE SU EDIFICI STORICI SEDI DELLE BIBLIOTECHE CIVICHE VILLA AMORETTI, ANDREA DELLA CORTE E MAUSOLEO DELLA BELA ROSIN - PNRR - M5C2 - I2.2	377.504,24				D.D. 4103 D.D. 5812	90.000,00	31/01/2023	Accordo quadro Invitalia. Opera aggiudicata
5061	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE BIBLIOTECHE CIVICHE DIETRICH BONHOEFFER, NATALIA GINZBURG, CASCINA MARCHESA E DELLA CdQ PIUSPAZIOQUATTRO - PNRR - M5C2 - I2.2	504.102,29				8734 5329	699.610,64	31/01/2023	Accordo quadro Invitalia. Opera aggiudicata
5062	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA BIBLIOTECA CIVICA ITALO CALVINO E MAGAZZINI EX FABBRICA SUPERGA - PNRR - M5C2 - I2.2	136.863,84				DD 4102	69.719,94	31/01/2023	Accordo quadro Invitalia. Opera aggiudicata
5063	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI EDILIZI E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PER LA NUOVA SEDE DELLA BIBLIOTECA CIVICA FRANCESCO COGNASSO - PNRR - M5C2 - I2.2	302.344,14				5330/2023 7968/2023	357.349,81	31/01/2023	Accordo quadro Invitalia. Opera aggiudicata

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025  
 DEL COMUNE DI TORINO  
 Dipartimento Servizi Interni  
 Divisione Tecnica Patrimonio

ELENCO ANNUALE 2023  
 STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2023

Codice Opera	Descrizione intervento	Stanziamiento	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Impegno	Importo impegnato	Gara	Note
5064	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CENTRO PROTAGONISMO GIOVANILE TORINO E CENTRI SOCIO ASSISTENZIALI DI STRADA DELLE CACCE 36 - PNRR - M5C2 - I2.2	200.000,00				4450/2023 6821/2023	479.865,82	31/01/2023	Accordo quadro Invitalia. Opera aggiudicata
5065	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI DI VIA FREJUS 21 E VIA BIXIO 56 - PNRR - M5C2 - I2.2	1.168.920,75				prop25319DD4100 p24260DD	335.392,14	31/01/2023	Accordo quadro Invitalia. Opera aggiudicata
5067	RESTAURO MANEGGIO ALFIERIANO - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE - PSC	4.500.000,00		p.32458del.811		DD 4758/2022 DD 4559/2022	119.636,99	08/05/2023	Opera aggiudicata
5106	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI CIRC. 2-8, MAGAZZINI ED AUTORIMESSE	1.000.000,00			p34199del 778	p38797DD	1.000.000,00		Publicato avviso di preinformazione in data 20/12/2023
5112	MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE PER LA PREVENZIONE INCENDI AUTORIMESSA VIA PONCHIELLI 64	1.500.000,00			p.34119DD777	p38795DD	1.500.000,00		Publicato avviso di preinformazione in data 20/12/2023
5151	RECUPERO PN METRO PLUS E CITTA' MEDIE SUD 2021-2027 - RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CANILI COMUNALI IN STRADA CUORGNE' 139	100.000,00					0.00		Aviate attività progettuali
	Totale	68.421.320,85					20.777.324,37		

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025  
DEL COMUNE DI TORINO  
Divisione Protezione Civile, Gestione Emergenze e Sicurezza  
Divisione Protezione Civile, Gestione Emergenze e Sicurezza

ELENCO ANNUALE 2023  
STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2023

Codice Opera	Descrizione intervento	Stanziamiento	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Impegno	Importo impegnato	Gara	Note
5075	MANUTENZIONE ORDINARIA PER LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO E DECORO SU EDILIZIA E VERDE PUBBLICO COMPRESO IL PRONTO INTERVENTO	80.000,00			7453/2023	7453/2023	75.747,00	23/11/2023	Opera aggiudicata.
	Totale	80.000,00					75.747,00		

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025  
DEL COMUNE DI TORINO  
Dipartimento Manutenzioni e Servizi Tecnici  
Servizio Edilizia Scolastica

ELENCO ANNUALE 2023  
STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2023

Codice Opera	Descrizione intervento	Stanziamiento	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Impegno	Importo impegnato	Gara	Note
4279	RESTAURO E ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA ELEMENTARE PESTALOZZI, VIA BANFO 32	1.454.805,00		DEL 59	DEL 287	DD 3013	1.454.805,00	06/04/2023	Opera aggiudicata
4348	RECUPERO FUNZIONALE COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA TOLLEGNO 83	9.700.000,00					0.00		Opera riproposta nel triennio successivo
4388	RESTAURO E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA SCUOLA BONCOMPAGNI DI VIA VIDUA 1 E VIA GALVANI 7	1.898.060,86		DEL 25	DD 3244	Prop14231DD2623	1.898.060,86	26/01/2023	Opera aggiudicata
4820	MANUTENZIONE ORDINARIA INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI E SU INTRADOSSI SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - ANNO 2023	490.000,00		dd 5392/2022			0,00	17/01/2023	Opera aggiudicata
4921	NUOVA COSTRUZIONE POLO INFANZIA 0-6 VIA VEROLENGO	708.459,00			20970del.468	DD 5878	600.000,00	05/06/2023	Accordo quadro Invitalia. Opera aggiudicata
4922	NUOVA COSTRUZIONE POLO INFANZIA 0-6 C.SO MASSIMO D'AZEGLIO	704.567,00			P20816del.467	DD 5661-22	600.000,00	05/06/2023	Accordo quadro Invitalia. Opera aggiudicata
4923	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO RIQUALIFIC. EDIFICIO VIA STAMPINI 25.	850.000,00	P23678DEL603		DEL 286	p.18885DD3239	350.000,00	21/07/2023	Procedura negoziata 29/23

## PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025

DEL COMUNE DI TORINO

Dipartimento Manutenzioni e Servizi Tecnici

Servizio Edilizia Scolastica

ELENCO ANNUALE 2023

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2023

Codice Opera	Descrizione intervento	Stanziamiento	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Impegno	Importo impegnato	Gara	Note
4950	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA INFANZIA VIA MAMELI 18 - POP 3	147.563,31			p22334DEL542	DD 4316	104.205,04	06/07/2022	Accordo quadro Invitalia. Opera aggiudicata
4951	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO COMPLESSO SCOLASTICO VIA BARDONECCHIA 34-36 - RAC 2	420.454,00				DD 4062-22	62.016,53	06/07/2022	Accordo quadro Invitalia. Opera aggiudicata
5006	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA' (AREA NORD - AREA SUD)	200.000,00			P.32553DEL.718	prop 37487-23	199.974,00		Publicato avviso Preinformazione dicembre 2023
5008	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO E VERIFICA SISTEMI CHIUSRA PORTE TAGLIAFUOCO IN EDIFICI SCOLASTICI. ANNO 2023	1.500.000,00		DD 4432/2022			0,00	31/01/2023	Opera aggiudicata
5009	MANUTENZIONE ORDINARIA INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2023	1.000.000,00		DD 3472/2022			0,00	04/10/2022	Opera aggiudicata
5034	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI AREA NORD- PNRR MSC2-I2.2 - PIU A32	2.326.840,46				DD 4053 DD 1809-23	649.194,03	30/01/2023	Accordo quadro Invitalia. Opera aggiudicata
5035	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI AREA EST- PNRR MSC2-I2.2 - PIU A31	958.044,79			p.22818 del.543	DD 4014	103.693,13	31/01/2023	Accordo quadro Invitalia. Opera aggiudicata

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025  
DEL COMUNE DI TORINO  
Dipartimento Manutenzioni e Servizi Tecnici  
Servizio Edilizia Scolastica

ELENCO ANNUALE 2023  
STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2023

Codice Opera	Descrizione intervento	Stanziamiento	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Impegno	Importo impegnato	Gara	Note
5036	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI AREA OVEST - PNRR M5C2-I2.2 - PIU A33	1.400.073,61			p22952del1.545	DD 4004-22	28.094,10	30/01/2023	Accordo quadro Invitalia. Opera aggiudicata
5037	NUOVA COSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA SANTHIA' 76 CON DEMOLIZIONE PNRR M2C3-I1.1	3.332.880,00	p15357del1328		p27804del 595	DD 6841-22 p.11215DD1983	1.176.000,00	20/09/2023	Accordo quadro Invitalia. Opera aggiudicata
5038	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO AREA SUD - PNRR M5C2 - PIU A34	2.065.451,57			P.22875del1.544	DD 3749-22	46.515,79	30/01/2023	Accordo quadro Invitalia. Opera aggiudicata
5076	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - AREA OVEST	3.200.000,00	p.13237Del1284		P.6598del1.593	p.17406DD3522	1.920.000,00		Procedura Negoziata in corso
5077	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - AREA NORD	2.900.000,00	Del 283		p.27053del. 594	17368 DD3452 prop 34472	14.574,91		Procedura Negoziata in corso
5078	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - AREA EST	2.000.000,00	p.13225DEL		P. 26570Del1 592	p22501DD 4428	2.000.000,00		Procedura Negoziata in corso
5079	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - AREA SUD	1.920.000,00	p.13224DEL281			p22497DD4431	1.920.000,00		Procedura Negoziata in corso

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025  
 DEL COMUNE DI TORINO  
 Dipartimento Manutenzioni e Servizi Tecnici  
 Servizio Edilizia Scolastica

ELENCO ANNUALE 2023  
 STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2023

Codice Opera	Descrizione intervento	Stanziamiento	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Impegno	Importo impegnato	Gara	Note
5082	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RECUPERO FUNZIONALE PERTINENZE SCOLASTICHE- ANNO 2023	600.000,00				p 38169-23	600.000,00		Publicato avviso Preinformazione dicembre 2023
5085	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO VIA MADAMA CRISTINA 102 - RIQUALIFICAZIONE DEI LOCALI MENSA - PNRR M.4 C.1 I.1.2	395.000,00			p36833del 936	p36340DD7604	83.200,00	09/05/2023	Opera aggiudicata
5086	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA' (AREA EST - AREA OVEST)	200.000,00			p.32374del1717	Prop 37457-23	199.974,00		Publicato avviso Preinformazione dicembre 2023
5143	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO Edificio Scolastico "Nigra" Via Bianze' 7 - Parziale Sostituzione Serramenti - PNRR M2 C4 I2.2	125.000,00				pr.17773DD	250.000,00	23/08/2023	Opera aggiudicata
	Totale	40.497.199,60					14.260.307,39		

## PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025

DEL COMUNE DI TORINO

Dipartimento Manutenzioni e Servizi Tecnici

Servizio Edilizia Abitativa Pubblica e per il Sociale

ELENCO ANNUALE 2023

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2023

Codice Opera	Descrizione intervento	Stanziamiento	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Impegno	Importo impegnato	Gara	Note
2410	RECUPERO P.ZA DELLA REPUBBLICA 13, VIA LANINO	4.037.264,06	201802401/047	del.236/21		DD 2799 p.28228DD 5645	4.037.264,06	06/07/2022	Accordo quadro Invitalia. Opera aggiudicata
4863	MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2023 SU IMMOBILI IN CARICO ALLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI	165.500,00		dd 4808/2022			0,00	25/11/2022	Opera aggiudicata.
4924	NUOVA COSTRUZIONE RIQUALIFICAZIONE AREA VEGLIO AMBITO URBANO 4.4-SISTEMAZIONE EST. REALIZZAZIONE ALLOGGI EDILIZIA RESID. PUBB.SERVIZI(ASPI)	2.626.125,70	DEL 392-22			DD 3276-22 DD 1869	1.976.125,70	19/06/2023	Opera aggiudicata
5039	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PNRR M5C2-I2.2 PIU A20 - INTERVENTO PARZIALE RIFUNZIONALIZZ.STABILE VIA LEONCAVALLO 17/27-VIA PACINI 18 PARTE SOCIALE E PARTE BIBLIOTECA	132.462,64				DD 4111-22	50.000,00	30/01/2023	Accordo quadro Invitalia. Opera aggiudicata
5040	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PNRR M5C2-I2.2 PIU A21 - INTERVENTO MIGLIORAMENTO DECORO URBANO STABILE VIA NORBERTO ROSA 13-ALMA MATER	26.793,13					0,00	31/01/2023	Accordo quadro Invitalia. Opera aggiudicata
5041	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PNRR M5V2-I2.2 PIU A22 - MIGLIORAMENTO DECORO URBANO E SICUREZZA ACCESSIBILITA' U. A.: C.SO LOMBARDIA-PIANEZZA-C.SO LECCE-VIA FARRIZI	22.604,17				D.D. 4137	242,22	30/01/2023	Accordo quadro Invitalia. Opera aggiudicata
5042	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PNRR M5C2-I2.2 PIU A23 - INTERVENTO RIUSO E RIFUNZIONALIZZ. CASA ACCOGLIENZA SOCIALE VIA FOLIGNO 10	62.895,14				prop24884DD4111	50.000,00	31/01/2023	Accordo quadro Invitalia. Opera aggiudicata

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025  
 DEL COMUNE DI TORINO  
 Dipartimento Manutenzioni e Servizi Tecnici  
 Servizio Edilizia Abitativa Pubblica e per il Sociale

ELENCO ANNUALE 2023  
 STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2023

Codice Opera	Descrizione intervento	Stanziamiento	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Impegno	Importo impegnato	Gara	Note
5043	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PNRR M5C2-I2.2 PIU A24 - COMPLESSO EX IRV C.SO UNIONE SOVIETICA 220-MIGLIORAMENTO DECORO URBANO E POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI	197.227,80	DEL 128			prop24884DD4111	110.000,00	31/01/2023	Accordo quadro Invitalia. Opera aggiudicata
5046	MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI DEL PATRIMONIO COMUNALE RESIDENZIALE-ANNO 2023	184.500,00		dd4863/2022			0,00	25/11/2023	Opera aggiudicata
	Totale	7.455.372,64					6.223.631,98		

## PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025

DEL COMUNE DI TORINO

Dipartimento Manutenzioni e Servizi Tecnici

Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport

ELENCO ANNUALE 2023

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2023

Codice Opera	Descrizione intervento	Stanziamiento	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Impegno	Importo impegnato	Gara	Note
4889	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADIO OLIMPICO ANNO 2023	350.000,00			del1709/2023	p36765 DD	350.000,00		Publicato avviso preinformazione 22/12/2023
4890	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI INTERVENTI SPECIFICI ANNO 2023	150.000,00			p.33029del1708	p36968DD	150.000,00		
4892	MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATI ANNO 2023	500.000,00					0.00		NEGOZIATA N. 91/2022. Aggiudicazione 14/9/2022
4893	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI DELLE PISCINE ANNO 2023	240.000,00					0.00		NEGOZIATA N. 99/2022. Aggiudicazione 12/10/2022
4894	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI CENTRALIZZATI E NATATORI ANNO 2023	1.000.000,00					0.00		NEGOZIATA N. 95/2022. Aggiudicazione 14/9/2022
4953	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PINQUA RAC 3 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATO RACCONIGI	601.595,74			p21271del1536	DD 3296	123.116,26	05/07/2023	Accordo quadro Invitalia. Opera aggiudicata
4954	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PINQUA POP 2 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATO PORTA PALAZZO	635.370,87			del 519	DD 3267-22	216.629,13	06/07/2023	Accordo quadro Invitalia. Opera aggiudicata

## PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025

DEL COMUNE DI TORINO

Dipartimento Manutenzioni e Servizi Tecnici

Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport

ELENCO ANNUALE 2023

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2023

Codice Opera	Descrizione intervento	Stanziamiento	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Impegno	Importo impegnato	Gara	Note
5047	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA IMPIANTI SPORTIVI - IMPIANTO SPORTIVO TRECATE E PISCINA GAIDANO - M5C2 2.2	840.952,19			p23641DEL.548	p 25210 DD4094 DD 4799	237.047,81	30/01/2023	Accordo quadro Invitalia. Opera aggiudicata
5048	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA MERCATI BRUNELLESCHI - PORPORA - M5C2 2.2	896.840,16			De1537	p.25113 DD4075 p.27924 DD5095	209.159,84	30/01/2023	Accordo quadro Invitalia. Opera aggiudicata
5049	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - IMPIANTO STADIO PRIMO NEBIOLO - RIFACIMENTO PISTA ATLETICA - M5C2 2.2	550.000,00				DD4092/22 DD 1706/23	550.000,00	30/01/2023	Accordo quadro Invitalia. Opera aggiudicata
5050	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - IMPIANTO STADIO PRIMO NEBIOLO - RIQUALIFICAZIONE - M5C2 2.2	215.532,11			P.23546De1.547	P.25539 DD4158 P.27487 DD4798	132.467,89	30/01/2023	Accordo quadro Invitalia. Opera aggiudicata
5051	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA IMPIANTI SPORTIVI - PISCINE LOMBARDIA E FRANZOJ - M5C2 2.2	568.803,11			p25158DEL572	DD 4095 DD 5094	137.696,89	30/01/2023	Accordo quadro Invitalia. Opera aggiudicata
5052	MANUTENZIONE STRAORDINARIA M5C2 2.2 - IMPIANTO SPORTIVO PASSO BUOLE, PALESTRA CECCHI, PISCINE COLLETTA E CAMPI CALCIO RUFFINI E COLLETTA	826.915,13			p.25688DEL618	P.25211 DD4093 P.27587 DD4662	165.584,87	30/01/2023	Accordo quadro Invitalia. Opera aggiudicata
5053	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA MERCATI GUALA - PAVESE - MADAMA CRISTINA - M5C2 2.2	905.868,17			525	P 25169 DD4074 P 27507 DD5068	216.131,83	30/01/2023	Accordo quadro Invitalia. Opera aggiudicata

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025  
DEL COMUNE DI TORINO  
Dipartimento Manutenzioni e Servizi Tecnici  
Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport

ELENCO ANNUALE 2023  
STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2023

Codice Opera	Descrizione intervento	Stanziamiento	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Impegno	Importo impegnato	Gara	Note
5054	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA MERCATI NITTI - BALTIMORA - DON GRIGOLI - SEBASTOPOLI - M5C2 2.2	816.130,12				P. 25187 DD4097 P.27513 DD4797 DD 1736	816.130,12	30/01/2023	Accordo quadro Invitalia. Opera aggiudicata
5055	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO MASSARI E ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI - M5C2 2.2	179.760,45			del1779.	P.25205- DD4096 P.27579DD4694	64.839,55	30/01/2023	Accordo quadro Invitalia. Opera aggiudicata
5056	NUOVA COSTRUZIONE M5C2 3.1. LOTTO 1. PARCO SPORT ED EDUCAZIONE AMBIENTALE - REALIZZAZIONE CITTADELLA DELLO SPORT- IMPIANTO POLIVALENTE-PARCO DEL MEISINO	3.000.000,00	p8727del.294			P26984-22DD4497	750.000,00	20/03/2023	SPORT e SALUTE
5057	RISTRUTTURAZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO M5C2 3.1. LOTTO 2. PARCO SPORT EDUCAZIONE AMBIENTALE. RIGEN. GALOPPATOIO LOCALE ACCESSORI ATTIVITA' PRODUTTIVE	1.600.000,00	p8727DEL.294			P26984-22DD4497	400.000,00	20/03/2023	SPORT e SALUTE
	Totale	13.877.768,05					4.518.804,19		

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025  
 DEL COMUNE DI TORINO  
 Dipartimento Ambiente e Transizione Ecologia  
 Divisione Qualità Ambiente

ELENCO ANNUALE 2023  
 STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2023

Codice Opera	Descrizione intervento	Stanziamiento	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Impegno	Importo impegnato	Gara	Note
4590	NUOVA COSTRUZIONE INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA BASSE DI STURA - AREA EX CIMI MONTUBI	815.908,56				p24093DD4565	788.150,00		Procedura di gara mediante appalto integrato è prevista per il mese di agosto 2024
4679	ALTRO INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA BASSE DI STURA - ALTOPIANO DELTASIDER	707.600,00	DEL 337			p24093DD4565	707.600,00		Procedura di gara mediante appalto integrato è prevista per il mese di agosto 2024
4970	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTI PER L'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI IN AMBITO URBANO	1.133.463,50		P 15626DD 2957	Delib. G.C. n. 76	Pr15626DD2957	1.133.463,50	03/08/2023	Opera aggiudicata.
	Totale	2.656.972,06					2.629.213,50		

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025  
DEL COMUNE DI TORINO  
Dipartimento Ambiente e Transizione Ecologia  
Servizio Qualità e Valutazioni ambientali

ELENCO ANNUALE 2023  
STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2023

Codice Opera	Descrizione intervento	Stanziamiento	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Impegno	Importo impegnato	Gara	Note
-----------------	---------------------------	---------------	-------------------------	------------------------	-----------------------	---------	----------------------	------	------