



**CITTA' DI TORINO**

# **RENDICONTO**

# **2025**

**PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE**

**STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2025**

**ALLEGATO N. 8 ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 7071/2026**





CITTA' DI TORINO

PROGRAMMA TRIENNALE

DELLE OPERE PUBBLICHE

2025/2026/2027

STATO DI ATTUAZIONE ANNO 2025

Il Responsabile del Programma  
e Direttore di Area 3

*Ing. Roberto Cesare Crova*

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2025/2027  
DEL COMUNE DI TORINO  
Dipartimento Ambiente, Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità  
Servizio Opere del Verde

ELENCO ANNUALE 2025  
STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2025

Codice Opera	Descrizione intervento	Stanziamiento	Progetto fattibilita' tecnico economica	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Impegno	Importo impegnato	Gara	Note
4564	NUOVA REALIZZAZIONE PARCO SANGONE LOTTO A SUB AMBITO 1	693.000,00	2016-06672/117	2020-01417/117		DD 4872-2020 2019 01808/117 201702493 20183063 p.33068DD	228.699,88	19/03/2025	Procedura negoziata aggiudicata in data 04/06/2025 DD 3321 contratto stipulato
4969	ALTRO EX CAMPO NOMADI ARRIVORE IN LOC. TORINO PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE	8.706,16	DGC 802/2024			DD 6296/2025	413.000,00		Affidato incarico di redazione progetto esecutivo con DD 6296 del 15/10/2025
5248	AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO OPERE DI COMPLETAMENTO DELLO SKATEPARK DEL PARCO DORA - AREA VALDOCCO NORD	32.222,58	DGC 621/2024		DD 8854/2025	DD 5628/2025	749.912,45		Approvata determina di indizione gara, pubblicata procedura negoziata n. 09/2026. Nel 2026 verrà aumentato il Quadro Economico di Euro 200.000,00 con
5258	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI PER L'ADATTAMENTO AL CAMBIAMENTO CLIMATICO - PROGRAMMA SITI NATURALI UNESCO PER IL CLIMA 2023. REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL VIVAIO FORESTALE - COMPLESSO	300.000,00				DD 4107/2025	300.000,00		Conferito incarico di progettazione PFTE nell'anno 2025
5259	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO INTERVENTI PER L'ADATTAMENTO AL CAMBIAMENTO CLIMATICO - PROGRAMMA SITI NATURALI UNESCO PER IL CLIMA 2023. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	720.032,00				DD 4357/2025	720.032,00		Conferito incarico di progettazione PFTE nell'anno 2025 che è stato risolto con DD 476/2026 per inadempimento dell'affidatario, l'opera è stata riproposta nel triennio
5260	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TO2.2.7.2.D RINATURALIZZAZIONE DI AREE URBANE TRAMITE MESSA A DIMORA DI ALBERI E ARBUSTI CORSO BELGIO	100.000,00					0.00		Opera riproposta nel Programma triennale Opere Pubbliche 2026-2028
5281	NUOVA REALIZZAZIONE COMPLETAMENTO OPERA 4564 VARIANTE PARCO SANGONE	220.000,00					0.00		L'opera verrà riproposta nel Programma triennale Opere Pubbliche 2026-2028
	Totale	2.073.960,74					2.411.644,33		

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2025/2027  
 DEL COMUNE DI TORINO  
 Dipartimento Ambiente, Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità  
 Servizio Suolo e Parcheggi

ELENCO ANNUALE 2025  
 STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2025

Codice Opera	Descrizione intervento	Stanziamiento	Progetto fattibilita' tecnico economica	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Impegno	Importo impegnato	Gara	Note
5136	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI SEGNALETICA - BILANCIO 2025	300.000,00			P33027 DEL 668	DD 8488/25	300.000,00		Publicazione avviso preinformazione dicembre 2025 - procedura negoziata n. 11/2026 pubblicata in data 27 gennaio 2026
5202	NUOVA REALIZZAZIONE PN METRO PLUS PEDONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA ROMA - LOTTO 3 - DA PIAZZA CARLO FELICE A VIA CAVOUR	600.000,00			DD4394/2025	DD4394/2025	600.000,00	25/07/2025	Gara pubblicata ed aggiudicata
5262	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. BILANCIO 2025	200.000,00			33674 DEL 689	p. 36934 DD	200.000,00		Publicazione avviso preinformazione entro dicembre 2025 - Procedura Negoziata n. 25/2026 pubblicata in data 6 febbraio 2026
5263	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI SUI GUARD RAILS DELLA CITTA'. BILANCIO 2025	200.000,00			del 717/2025	p.37172 DD	200.000,00		Publicazione avviso preinformazione entro dicembre 2025 - Procedura Negoziata n. 31/2026 pubblicata in data 13 febbraio 2026
5264	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO STRUTTURALE - PARCHEGGI IN STRUTTURA DI PROPRIETA' COMUNALE PARCHEGGIO PIAZZA CASTELLO	610.000,00			del.706	DD 8701	609.924,13		Publicazione avviso preinformazione dicembre 2025 - Procedura negoziata 29/2026 pubblicata in data 13 febbraio 2026
5274	NUOVA REALIZZAZIONE PN METRO PLUS E CITTA' MEDIE SUD 2021-2027 - TO7.5.1.2.A1 - "SOSTENIBILITA' BELLEZZA INCLUSIONE NELLE STRADE E NEGLI SPAZI PUBBLICI" - RCO76 - PROGETTI	787.882,92				p.31209DD	787.882,92		Opera riproposta nel programma triennale opere pubbliche 2026 - 2028
5275	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TORINO CAMBIA: SPAZI CHE UNISCONO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SUOLO PUBBLICO	25.000.000,00			DEL. 567	DD 6176	25.000.000,00	15/10/2025	Gara pubblicata

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2025/2027  
 DEL COMUNE DI TORINO  
 Dipartimento Ambiente, Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità  
 Servizio Suolo e Parcheggi

ELENCO ANNUALE 2025  
 STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2025

Codice Opera	Descrizione intervento	Stanziamiento	Progetto fattibilita' tecnico economica	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Impegno	Importo impegnato	Gara	Note
5276	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TORINO CAMBIA: SPAZI CHE UNISCONO. INTERVENTI MIRATI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL SUOLO PUBBLICO	4.000.000,00			DEL 669/25	DD 7816/2025	4.000.000,00		procedura aperta n. 65/2025 pubblicata in data 28 novembre 2025
5277	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TORINO CAMBIA: SPAZI CHE UNISCONO. MODIFICHE VIABILI PER LA SICUREZZA E L'ACCESSIBILITÀ	1.500.000,00					0.00		L'opera è stata riproposta al medesimo codice opera ed al medesimo importo per l'anno 2026
	Totale	33.197.882,92					31.697.807,05		

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2025/2027  
DEL COMUNE DI TORINO  
Dipartimento Ambiente, Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità  
Servizio Ponti, Vie d'Acqua e Infrastrutture

ELENCO ANNUALE 2025  
STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2025

Codice Opera	Descrizione intervento	Stanziamiento	Progetto fattibilita' tecnico economica	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Impegno	Importo impegnato	Gara	Note
4844	NUOVA REALIZZAZIONE REALIZZAZIONE LINEA 2 METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 1 - TRATTA REBAUDENGO - POLITECNICO	28.000.000,00	320/2023				0,00		Opera trasferita al Commissario Straordinario per la realizzazione della linea 2 della Metropolitana
5072	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO SU ALCUNE AREE DELLA CITTA'	364.620,00			938/2022		0,00		L'opera è stata riproposta nel Triennio 2026-2028
5126	NUOVA REALIZZAZIONE RINATURALIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA SPONDA DESTRA DEL PO, TRATTO COMPRESO TRA C.SO MONCALIERI 310 E PISCINA LIDO	3.200.000,00			751/2024	1485/2025	3.200.000,00	07/05/2025	FINANZIAMENTO FONDI PN METRO PLUS E CITTA' MEDIE DEL SUD 2021-2027
5128	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RINFORZO STRUTTURALE E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEI PONTI CITTADINI. ANNO 2025	800.000,00			633/2025	8103/2025	799.875,00		Pubblicazione avviso pre-informazione il 05/12/2025
5129	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIATTAFORMA STRADALE DEI PONTI CITTADINI. ANNO 2025	800.000,00			651/2025	8276/2025	799.875,80		Pubblicazione avviso pre-informazione il 10/12/2025
5130	MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE DI SOSTEGNO DELLE STRADE COLLINARI. ANNO 2025	250.000,00			647/2025	7805/2025	249.959,88		
5138	RISTRUTTURAZIONE RINFORZO STRUTTURALE E MESSA IN SICUREZZA OPERE DI SOSTEGNO DI ALCUNE STRADE DEL TERRITORIO COLLINARE	2.288.470,08	138/2025		8162/2025	4938/2025	2.288.470,08		FINANZIAMENTO PN METRO PLUS E CITTA' MEDIE DEL SUD 2021-2027

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2025/2027  
 DEL COMUNE DI TORINO  
 Dipartimento Ambiente, Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità  
 Servizio Ponti, Vie d'Acqua e Infrastrutture

ELENCO ANNUALE 2025  
 STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2025

Codice Opera	Descrizione intervento	Stanziamiento	Progetto fattibilita' tecnico economica	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Impegno	Importo impegnato	Gara	Note
5140	NUOVA REALIZZAZIONE REALIZZAZIONE LINEA 2 METROPOLITANA DI TORINO - TRATTA REBAUDENGO - POLITECNICO - CONTRIBUTO D.I. N. 97/2022	23.385.353,82	320/2023				0,00		Opera trasferita al Commissario Straordinario per la realizzazione della linea 2 della Metropolitana
5278	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI URGENTI SUL PONTE DI VIA ROSSINI	430.000,00			632/2025	8405/2025	429.932,26		Pubblicazione avviso pre-informazione il 11/12/2025
5333	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI SICUREZZA A SERVIZIO DEI SOTTOPASSI CITTADINI	320.000,00			667/2025	7990/2025	320.000,00		Affidamento ad Iren Smart Solutions S.p.A. (ambito project-financing DEL 2020-02804/029)
	Totale	59.838.443,90					8.088.113,02		

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2025/2027  
DEL COMUNE DI TORINO  
Dipartimento Ambiente, Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità  
UO Urbanizzazioni

ELENCO ANNUALE 2025  
STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2025

Codice Opera	Descrizione intervento	Stanziamiento	Progetto fattibilita' tecnico economica	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Impegno	Importo impegnato	Gara	Note
-----------------	---------------------------	---------------	---	------------------------	-----------------------	---------	----------------------	------	------

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2025/2027  
DEL COMUNE DI TORINO  
Dipartimento Ambiente, Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità  
Divisione Verde, Parchi e tutela animali

ELENCO ANNUALE 2025  
STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2025

Codice Opera	Descrizione intervento	Stanziamiento	Progetto fattibilita' tecnico economica	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Impegno	Importo impegnato	Gara	Note
5257	NUOVA REALIZZAZIONE COMPLETAMENTO PER VARIANTE PINQUA RAC 5 - PISTA CICLABILE CORSO RACCONIGI C.O. 4968	188.678,37			del. 285	prop. 16159DD	188.678,37	25/06/2025	Opera appaltata variante approvata
	Totale	188.678,37					188.678,37		

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2025/2027  
DEL COMUNE DI TORINO  
Dipartimento Ambiente, Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità  
Divisione Qualità Ambiente

ELENCO ANNUALE 2025  
STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2025

Codice Opera	Descrizione intervento	Stanziamiento	Progetto fattibilita' tecnico economica	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Impegno	Importo impegnato	Gara	Note
5196	NUOVA REALIZZAZIONE PN METRO PLUS - RIQUALIFICAZIONE RESILIENTE DELLO SPAZIO PUBBLICO - VIA STRADELLA	300.000,00	p.8247del. 185				0,00		
	Totale	300.000,00					0,00		

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2025/2027  
DEL COMUNE DI TORINO  
Dipartimento Corpo Polizia Locale  
Divisione Protezione Civile, Gestione Emergenze e Sicurezza

ELENCO ANNUALE 2025  
STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2025

Codice Opera	Descrizione intervento	Stanziamiento	Progetto fattibilita' tecnico economica	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Impegno	Importo impegnato	Gara	Note
5182	RISTRUTTURAZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO PUBBLICO E AREA ESTERNA DI PERTINENZA PER REALIZZAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE	72.549,98				p.39060 DD	39.903,76		Opera riproposta nel Programma triennale OOPP 2026-2028
	Totale	72.549,98					39.903,76		

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2025/2027  
DEL COMUNE DI TORINO  
Dipartimento Corpo Polizia Locale  
Corpo Polizia Locale

ELENCO ANNUALE 2025  
STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2025

Codice Opera	Descrizione intervento	Stanziamiento	Progetto fattibilita' tecnico economica	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Impegno	Importo impegnato	Gara	Note
-----------------	---------------------------	---------------	---	------------------------	-----------------------	---------	----------------------	------	------

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2025/2027  
DEL COMUNE DI TORINO  
Dipartimento Decentramento e Servizi civici  
Divisione Decentramento e Coordinamento Circostrizioni

ELENCO ANNUALE 2025  
STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2025

Codice Opera	Descrizione intervento	Stanziamiento	Progetto fattibilita' tecnico economica	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Impegno	Importo impegnato	Gara	Note
-----------------	---------------------------	---------------	---	------------------------	-----------------------	---------	----------------------	------	------

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2025/2027  
 DEL COMUNE DI TORINO  
 Dipartimento Manutenzioni e Servizi Tecnici  
 Servizio Edifici per la Cultura

ELENCO ANNUALE 2025  
 STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2025

Codice Opera	Descrizione intervento	Stanziamiento	Progetto fattibilita' tecnico economica	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Impegno	Importo impegnato	Gara	Note
5113	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI D'INTERESSE CULTURALE, MONUMENTI E FONTANE MONUMENTALI	500.000,00				8926/2024	500.000,00	26/06/2025	Opera appaltata
5121	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI PER LA CULTURA, MONUMENTI E FONTANE MONUMENTALI - ANNO 2025	540.000,00			DD 5537	DD 5537	450.744,54	17/03/2025	Opera appaltata
5146	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PN METRO Plus E CITTA' MEDIE SUD 2021-2027 - TO7.5.1.2.a5 - INTERVENTI PRESSO L'IMMOBILE CASA MOZART	100.000,00					0.00		Opera riproposta nel Programma triennale OO.PP. 2026-2028
5155	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MONUMENTI E FONTANE MONUMENTALI 2025	300.000,00			p.28988 DEL 598/2025	p.35815 DD 8041/2025	300.000,00		Procedura di gara in corso
	Totale	1.440.000,00					1.250.744,54		

## PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2025/2027

DEL COMUNE DI TORINO

Dipartimento Manutenzioni e Servizi Tecnici

Servizio Edilizia Scolastica

ELENCO ANNUALE 2025

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2025

Codice Opera	Descrizione intervento	Stanziamiento	Progetto fattibilita' tecnico economica	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Impegno	Importo impegnato	Gara	Note
5101	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RECUPERO FUNZIONALE PERTINENZE SCOLASTICHE ANNO 2025	290.000,00			DEL 611/2025	DD 8708/2025	289.964,06		Pubblicazione pre-informazione dicembre 2025
5123	MANUTENZIONE ORDINARIA INTERVENTI COMPONENTI EDILIZI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI - ANNO 2025	934.999,84			DD 5076	DD 5076/24	934.999,84	25/11/2024	Opera appaltata
5124	MANUTENZIONE ORDINARIA INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI SU INTRADOSSI SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - ANNO 2025	432.345,15				DD 999/2025	432.345,15	20/03/2025	Opera appaltata
5125	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO E VERIFICA SISTEMI CHIUSURA PORTE TAGLIAFUOCO IN EDIFICI SCOLASTICI - ANNO 2025	1.365.100,00				DD 4771/2024	1.365.100,00	21/11/2024	Opera appaltata
5217	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA' (AREA NORD - AREA EST) - 2025	450.000,00			DEL 608/2025	DD 8081/2025	449.944,22		Pubblicazione pre-informazione dicembre 2025
5218	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA' (AREA SUD - AREA OVEST) - 2025	450.000,00			DEL 609/2025	DD 8252/2025	449.944,22		Pubblicazione pre-informazione dicembre 2025
5219	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINI STRUTTURALI IN EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA' - ANNO 2025	300.000,00			DEL 610/2025	DD 8490/2025	299.963,30		Pubblicazione pre-informazione dicembre 2025



Firmato digitalmente da:

ROBERTO CESARE CROVA

04/03/2026 15:12

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2025/2027  
 DEL COMUNE DI TORINO  
 Dipartimento Manutenzioni e Servizi Tecnici  
 Servizio Edilizia Scolastica

ELENCO ANNUALE 2025  
 STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2025

Codice Opera	Descrizione intervento	Stanziamiento	Progetto fattibilita' tecnico economica	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Impegno	Importo impegnato	Gara	Note
5224	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO LOCALI INTERRATIE SEMINTERRATI EDIFICI SCOLASTICI - 2025	210.000,00			27184 del.564	p. 33753 DD	209.973,92		Proceduta Negoziata nr. 69/2025 aggiudicata.
5265	MANUTENZIONE STRAORDINARIA per adeguamento normativo antincendio degli edifici scolastici della Città	170.000,00			26944 DEL 574	p.33484DD	169.978,88	24/12/2025	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs n. 36/2023
	Totale	4.602.444,99					4.602.213,59		

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2025/2027  
 DEL COMUNE DI TORINO  
 Dipartimento Manutenzioni e Servizi Tecnici  
 Servizio Edilizia Abitativa e logistica sicurezza

ELENCO ANNUALE 2025  
 STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2025

Codice Opera	Descrizione intervento	Stanziamiento	Progetto fattibilita' tecnico economica	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Impegno	Importo impegnato	Gara	Note
5103	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA PER MESSA A NORMA E RIQUALIFICAZIONE STABILI DEL PATRIMONIO ANNO 2025	200.000,00			DEL 658/2025	DD 8444/2025	199.974,05		Pubblicazione pre-informazione dicembre 2025
5104	MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMMOBILI IN CARICO ALLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI - ANNO 2025	165.500,00				DD 8441/2024	147.471,45	22/10/2024	Opera appaltata
5105	MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI DEL PATRIMONIO COMUNALE E RESIDENZIALE - ANNO 2025	184.500,00				DD 8312/2024	154.985,76	22/10/2024	Opera appaltata
5144	MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE PER ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI VIA BOLOGNA 74	500.000,00	DEL 676/2025		DD 8686/2025	DD 8686/2025	499.937,83		Pubblicazione pre-informazione dicembre 2025
5226	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI DEL PATRIMONIO RESIDENZIALE - ANNO 2025	550.000,00			DEL 497/2025	DD 7892/2025	550.000,00		Pubblicazione pre-informazione dicembre 2025
5282	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA A NORMA DI ALLOGGI INDISPONIBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE RESIDENZIALE - ANNO 2025	400.000,00			Del 744/2025	DD 9005/2025	388.200,00		Pubblicazione pre-informazione dicembre 2025
	Totale	2.000.000,00					1.940.569,09		

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2025/2027  
 DEL COMUNE DI TORINO  
 Dipartimento Manutenzioni e Servizi Tecnici  
 Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport

ELENCO ANNUALE 2025  
 STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2025

Codice Opera	Descrizione intervento	Stanziamiento	Progetto fattibilita' tecnico economica	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Impegno	Importo impegnato	Gara	Note
4805	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI ANNO 2025	200.000,00			DEL 624/2025		0,00		Pubblicazione pre-informazione dicembre 2025
5107	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - INTERVENTI SPECIFICI 2025	400.000,00			DEL 554/2025	DD 8072/2025	399.952,58		Pubblicazione pre-informazione dicembre 2025
5108	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI STADIO 2025	350.000,00			DEL 660/2025	DD 8954/2025	349.959,54		Pubblicazione pre-informazione dicembre 2025
5234	MANUTENZIONE STRAORDINARIA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO DELLO STADIO PRIMO NEBIOLO	2.484.000,00	del. 614		DD 8814/2025	DD 2449/2025 DD 5090/2025 DD 3452/2025 DD 8814/2025	2.483.731,15		Pubblicazione pre-informazione dicembre 2025
	Totale	3.434.000,00					3.233.643,27		

## PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2025/2027

DEL COMUNE DI TORINO

Dipartimento Manutenzioni e Servizi Tecnici

Divisione Manutenzione Edifici Comunali

ELENCO ANNUALE 2025

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2025

Codice Opera	Descrizione intervento	Stanziamiento	Progetto fattibilita' tecnico economica	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Impegno	Importo impegnato	Gara	Note
4868	MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE PER LA PREVENZIONE INCENDI VIA GIULIO 22	1.680.000,00			DEL 638/2025	DD 8287/2025	1.679.897,60		Pubblicazione pre-informazione dicembre 2025
5115	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO CIVICO E FABBRICATI COMUNALI CIRC. 1	500.000,00			DEL 622/2025	DD 8285/2025	499.939,36		Pubblicazione pre-informazione dicembre 2025
5118	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI CIRC. 2-8, MAGAZZINI ED AUTORIMESSE	500.000,00			DEL 656/2025	DD 8431/2025	499.940,00		Pubblicazione pre-informazione dicembre 2025
5120	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2025	1.750.000,00			DD 6810/2024	DD 6810/2024	1.331.450,30	15/01/2025	Opera appaltata con procedura aperta
5145	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BONIFICHE E DEMOLIZIONI EDIFICI COMUNALI DISMESSI, DEGRADATI ED ALTRI IMMOBILI	250.000,00			Del 700/2025	DD 8174/2025	249.969,76		Pubblicazione pre-informazione dicembre 2025
5151	RECUPERO PN METRO PLUS E CITTA' MEDIE SUD 2021-2027 - RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CANILI COMUNALI IN STRADA CUORGNE' 139	1.100.000,00	DEL 657/2025		DD 724/2026	DD 4412/2025	1.100.000,00		Attività di progettazione in corso
	Totale	5.780.000,00					5.361.197,02		



Firmato digitalmente da:

ROBERTO CESARE CROVA

04/03/2026 15:12