CITTA' DI TORINO

RENDICONTO

2021

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE

STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021

ALLEGATO N. 8 ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 10045/2022

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DEL COMUNE DI TORINO
Divisione Infrastrutture e Mobilità
Servizio Suolo e Parcheggi

ELENCO ANNUALE 2021
STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2021

Codice Opera	Descrizione intervento	Stanziamento	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Impegno	Importo impegnato	Gara	Note
4484	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE	200.000,00			del.300/21	p.22720 DD3671	200.000,00		Opera appaltata
4768	MANUTENZIONE ORDINARIA SUOLO PUBBLICO. ANNO 2021	800.000,00			DD 5025-2020	DD 5025-2020	797.049,43	17/02/2021	Opera appaltata
4785	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUOLO PUBBLICO	5.800.000,00	del. 382/21		p.19231del664	DD 3770-2021	5.800.000,00		Opera appaltata
4858	NUOVA COSTRUZIONE DECRETO CICLOVIE URBANE - POSTAZIONI CICLI	300.000,00			del.2981	DD 6116	300.000,00	20/05/2021	Opera appaltata
4859	NUOVA COSTRUZIONE DECRETO CICLOVIE URBANE - COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE PISTE CICLABILI	1.000.000,00	202002913/033		DEL15513-488-21	DD6133/20	1.000.000,00	27/10/2021	Opera appaltata
4860	NUOVA COSTRUZIONE DECRETO CICLOVIE URBANE - CONTROVIALI CICLABILI	1.000.000,00	202002912/033		p.22060del749	202006120/033	1.000.000,00	21/12/2021	Opera appaltata
4915	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE 2021	200.000,00			p.18243del585	DD 3769-2021	200.000,00	18/12/2021	seduta di aggiudicazione rinviata al 24/02/2022 per verifiche

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DEL COMUNE DI TORINO
Divisione Infrastrutture e Mobilità
Servizio Suolo e Parcheggi

ELENCO ANNUALE 2021
STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2021

Codice Opera	Descrizione intervento	Stanziamento	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Impegno	Importo impegnato	Gara	Note
4925	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI COMPLEMENTARI A MS SUOLO 2018 - ULTERIORI OPERE AMBITO 50% CONTRATTUALE	471.000,00			p18639del974	DD 5280-2021	260.000,00	10/11/2021	determina affidamento ulteriori opere
4932	NUOVA COSTRUZIONE REACT EU - BICIPLAN - CONNESSIONE RETE CICLABILE - STRADE PRIORITA' CICLABILE	39.000,00	p26817del915			DD 3357/21	38.893,80		opera prevista 2022-2024 l'importo stanziato sul 2021 - finanziato con mezzi di bilancio è relativo al servizio di supporto al rup per attività legate alla progettazione
4934	NUOVA COSTRUZIONE REACT EU - BICIPLAN - CONNESSIONE RTE CICLABILE - COMPLETAMENTO ASSI CICLABILI PROTETTI - CORSO VERONA	11.000,00	p.27095del918			DD 3357/21	10.970,04		opera prevista 2022-2024 - l'importo stanziato sul 2021 - finanziato con mezzi di bilancio è relativo al servizio di supporto al rup per attività legate alla progettazione
4949	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI COMPLEMENTARI A MS SUOLO 2019 - ULTERIORI OPERE AMBITO 50% CONTRATTUALE	205.000,00			p.33217del1158	p.35612DD6936	201.857,76	28/12/2021	determina affidamento ulteriori opere
4959	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PINQUA - VALLETTE - VAL6 - MANUTENZIONE DEL SUOLO VOLTA ALLA RIDUZIONE DEL RUMORE E CONTENIMENTO DEL CALORE	25.000,00					0.00		opera prevista 2022-2024 - fase progettuale
4962	NUOVA COSTRUZIONE PINQUA - PORTA PALAZZO - POP 4 - MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL SUOLO PIAZZA DELLA REPUBBLICA	20.000,00					0.00		opera prevista 2022-2024 - fase progettuale
	Totale	10.071.000,00					9.808.771,03		

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DEL COMUNE DI TORINO
Divisione Infrastrutture e Mobilità
Servizio Ponti, Vie d'Acqua e Infrastrutture

ELENCO ANNUALE 2021
STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2021

Codice Opera	Descrizione intervento	Stanziamento	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Impegno	Importo impegnato	Gara	Note
4020	NUOVA COSTRUZIONE RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA BENGASI E COSTRUZIONE PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO	3.042.890,37	202002175/033			DD 4452/2020	1.062.073,01		L'OPERA VERRA' RIPROPOSTA PER IL TRIENNIO 2022/2024 E SARA' DI COMPETENZA DEL SERVIZIO /033 SUOLO E PARCHEGGI
4310	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RINFORZO STRUTTURALE E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEI PONTI CITTADINI - SOTTOPASSO LINGOTTO	1.681.211,48			P27559del979	DD1382/21 p.37769DD6960	1.681.211,48		AVVISO PREINFORMAZIONE GARA 29.12.2021
4411	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIATTAFORMA STRADALE E INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DEI DISPOSITIVI DI RITENUTA DEI PONTI CITTADINI	980.000,00	289/21		981-2021	DD 6961-21-034	980.000,00		AVVISO PREINFORMAZIONE GARA 29.12.2021
4500	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI MIRATI ALLA SALVAGUARDIA DELLE INFRASTRUTTURE DELLA CITTA' LUNGO I CORSI D'ACQUA	250.000,00			p.27580del982	p.37767DD7143	250.000,00		AVVISO PREINFORMAZIONE GARA 29.12.2021
4551	NUOVA COSTRUZIONE SISTEMAZIONE VIALE DELLA SPINA. TRATTO TRA VIA BREGLIO E CORSO GROSSETO	4.600.000,00		201606539/034	del.354/21	DD 6969-2021	4.600.000,00		INDISPONIBILITA DELL'AREA DI CANTIERE. PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SECONDO SEMESTRE 2022
4593	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI URGENTI SCARPATE E SEDIMI STRADE COLLINARI - LOTTO 11	250.000,00			p.27586del983	p.37766DD7144	250.000,00		AVVISO PREINFORMAZIONE GARA 29.12.2021
4693	MANUTENZIONE ORDINARIA PONTI, ALVEI FLUVIALI E RIVI COLLINARI. ANNO 2021	310.000,00			DD 2407-2020	DD 2407-2020	291.696,00	21/12/2020	Affidamento diretto, ai sensi degli artt. 1 – comma 2, lettera a) e 2 – comma 4 della Legge 120/2020 di conversione del D.L. 76/2020
	Totale	11.114.101,85					9.114.980,49		

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DEL COMUNE DI TORINO
Divisione Infrastrutture e Mobilità
UO Urbanizzazioni

ELENCO ANNUALE 2021
STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2021

Codice Opera	Descrizione intervento	Stanziamento	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Impegno	Importo impegnato	Gara	Note
4577	NUOVA COSTRUZIONE RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL VIALE ALBERATO DI CORSO SICCARDI E PIAZZA ARBARELLO	1.151.069,00	2017/02628/052	2019/00193/052	2021000261/052	DD 1236-2020 DD 2091-2020 DD 2995-2021	1.150.505,83	26/10/2021	Opera appaltata
4856	NUOVA COSTRUZIONE DECRETO CICLOVIE URBANE AMPLIAMENTO RETE CICLABILE - PARTE A	1.320.763,00	202002897/052		333/21	6106-2020	1.320.763,00	02/09/2021	Opera appaltata
4857	NUOVA COSTRUZIONE DECRETO CICLOVIE URBANE AMPLIAMENTO RETE CICLABILE - PARTE B	1.320.764,44	202002898/052		DG 436	202006108/052	1.320.764,44	16/09/2021	Opera appaltata
4903	NUOVA COSTRUZIONE VALDOCCO VIVIBILE LOTTO 1 - SISTEMAZIONI SPAZIO PUBBLICO E VERDE	1.300.000,00	2020 1883/052		p.22407del 750	DD 5248-2021	1.300.000,00		Opera appaltata
4931	NUOVA COSTRUZIONE PRIMUS PROGRAMMA DI INCENTIVAZIONE DELLA MOBILITA' URBANA SOSTENIBILE - COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE VIA NIZZA - TRATTO PIAZZA CARDUCCI - TRATTO PORTA NUOVA.	670.900,00	2019 2083/052		p.33728 d1085	6891-2021	670.900,00		Pubblicato avviso preinformazione
4933	NUOVA COSTRUZIONE REACT EU - BICIPLAN - CONNESSIONE RETE CICLABILE - RIQUALIFICAZIONE CORSO MARCONI	33.183,73	p.27600del.922		DG 58	DD 3272/21 DD 3760/21	33.183,73		La procedura di affidamento è prevista nell'anno 2022. Opera riproposta anche negli anni 2022 e 2023
4935	NUOVA COSTRUZIONE REACT EU - BICIPLAN - CONNESSIONE RETE CICLABILE - ASSI CICLABILI PROTETTI: PIAZZA ROBILANT - VIA GORIZIA	23.555,84	p.27433del920			DD3645/21 DD 3740/21	23.555,84		La procedura di affidamento è prevista nell'anno 2022. Opera riproposta anche negli anni 2022 e 2023

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DEL COMUNE DI TORINO
Divisione Infrastrutture e Mobilità
UO Urbanizzazioni

ELENCO ANNUALE 2021
STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2021

Codice Opera	Descrizione intervento	Stanziamento	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Impegno	Importo impegnato	Gara	Note
4936	NUOVA COSTRUZIONE REACT EU -CORRIDOI VERDI - RIQUALIFICAZIONE LUNGO DORA	49.256,21	p.27172DEL.919		DG 54	DD3645 DD 3740	49.256,21		La procedura di affidamento è prevista nell'anno 2022. Opera riproposta anche negli anni 2022 e 2023
4937	NUOVA COSTRUZIONE REACT EU - AREE CAR FREE - SCUOLE SICURE - STRADE SCOLASTICHE	60.446,69	Prop27603del923		DG 56	DD 3644/21 DD 3740/21	60.446,69		La procedura di affidamento è prevista nell'anno 2022. Opera riproposta anche negli anni 2022 e 2023
4938	NUOVA COSTRUZIONE REACT EU - BICIPLAN - CONNESSIONE RETE CICLABILE - MESSA IN SICUREZZA INCROCI CICLABILI	3.498,78	p.27489del921		DG 53	DD3740/21	3.498,78		La procedura di affidamento è prevista nell'anno 2022. Opera riproposta anche negli anni 2022 e 2023
4939	NUOVA COSTRUZIONE REACT EU - BICIPLAN - CONNESSIONE RETE CICLABILE - ASSI CICLABILI PROTETTI. COLLEGAMENTO CICLABILE CLESSIDRA	24.381,52	p.27087del917		DG 57	DD 3272/21 DD 3740/21	24.381,52		La procedura di affidamento è prevista nell'anno 2022. Opera riproposta anche negli anni 2022 e 2023
	Totale	5.957.819,21					5.957.256,04		

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DEL COMUNE DI TORINO
Divisione Servizi Tecnici - Coordinamento
Area Sistema Sicurezza e Pronto Intervento

ELENCO ANNUALE 2021
STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2021

Codice Opera	Descrizione intervento	Stanziamento	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Impegno	Importo impegnato	Gara	Note
4743	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CORRETTIVA PER LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO E DI DECORO SU EDILIZIA E VERDE PUBBLICO COMPRESO IL PRONTO INTERVENTO	500.000,00		DEL 1009-2021		DD 5840-2021	194.400,00	10/12/2021	Opera appaltata
	Totale	500.000,00					194.400,00		

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DEL COMUNE DI TORINO
Divisione Servizi Tecnici - Coordinamento
Area Edilizia Scolastica

ELENCO ANNUALE 2021
STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2021

Codice Opera	Descrizione intervento	Stanziamento	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Impegno	Importo impegnato	Gara	Note
4453	DEMOLIZIONE PREFABBRICATO SCOLASTICO VIA P. GIURIA 43	180.000,00			p.15345del623	DD 4054	180.000,00	04/10/2021	Lavori in corso
4744	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RECUPERO FUNZIONALE PERTINENZE SCOLASTICHE - BILANCIO 2021	500.000,00		P.16860-del559		DD 6011-2021	500.000,00		Pubblicazione pre-informativa gara
4747	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON ADEGUAMENTO NORMATIVO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO-FAV 2021	350.000,00		p.26457del878	DD 7007-2021		0,00		Pubblicazione pre-informativa gara
4749	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIPRISTINI STRUTTURALI IN EDIFICI SCOLASTICI - BILANCIO 2021	1.000.000,00		DEL 828-2021		DD 7168-2021	1.000.000,00		Pubblicazione pre-informativa gara
4754	MANUTENZIONE ORDINARIA INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 2020	407.018,77		2019 05983/031		2019 05983/031	407.018,77	13/03/2020	Lavori in corso
4756	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO IN EDIFICI SCOLASTICI 2020	138.819,00		DD 2503-2020		DD 2503-2020	80.590,67	05/10/2020	Lavori in corso
4757	MANUTENZIONE ORDINARIA INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI E INTRADOSSI SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 2020	471.414,08			DD 2250-2020	DD 2250-2020	471.414,08	28/04/2021	Lavori in corso

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DEL COMUNE DI TORINO
Divisione Servizi Tecnici - Coordinamento
Area Edilizia Scolastica

ELENCO ANNUALE 2021
STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2021

Codice Opera	Descrizione intervento	Stanziamento	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Impegno	Importo impegnato	Gara	Note
4758	MANUTENZIONE ORDINARIA INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 2021	410.983,35		DD 5493-2020		DD 5493-2020	410.983,35	23/04/2021	Lavori in corso
4760	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO IN EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA'- ANNO 2021	194.181,00				D5781/031	194.170,43	12/10/2021	Lavori in corso
4761	MANUTENZIONE ORDINARIA INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI E SU INTRADOSSI SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ANNI 21-22	66.663,80		DD 6775-2021		DD 6775-2021	66.663,80		Pubblicazione pre-informativa gara
4769	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA'(AREE OVEST-NORD-EST- SUD) - BILANCIO 2021	4.000.000,00		p16642del624/21		DD 7020-2021	4.000.000,00		Pubblicazione pre-informativa gara
4780	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO NORMATIVO PER LA SICUREZZA ED IGIENE DEI LUOGHI C.P.I. 2021	750.000,00			del.246/21	DD 3114-2021	750.000,00	13/09/2021	Lavori in corso
4852	MANUTENZIONE ORDINARIA VERIFICA SISTEMI CHIUSURA PORTE TAGLIAFUOCO E/O USCITE EMERGENZA ANNI 21-22	139.000,00				p.36906DD6676	139.000,00		Pubblicazione pre-informativa gara
4879	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI	400.000,00			Prop25314del834	DD 1013-2021 P38392DD7032	400.000,00		Pubblicazione pre-informativa gara

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DEL COMUNE DI TORINO
Divisione Servizi Tecnici - Coordinamento
Area Edilizia Scolastica

ELENCO ANNUALE 2021
STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2021

Codice Opera	Descrizione intervento	Stanziamento	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Impegno	Importo impegnato	Gara	Note
4895	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CORNICIONI E INTRADOSSI SOLAI IN EDIFICI SCOLASTICI - ANNO 2021 - DECRETO CAPO DIPARTIMENTO MINISTERO INTERNO 11/11/2020	250.000,00		del.2114383-485		p.22764DD3459	250.000,00	05/08/2021	Lavori in corso
4926	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO VIA VALLAURI N. 24/VIA PATETTA N. 9 - REACT E.U. - PROGETTO ORIZZONTE SCUOLA - PON METRO.	55.243,42	p.21777del698		p.38972del.10	DD 2549 DD 4778	55.243,42		Gara avviata
4927	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO VIA ADA NEGRI N.21-23 - REACT E.U. - PROGETTO ORIZZONTE SCUOLA - PON METRO.	43.626,69	del 701-1021			DD2575-2021 DD 4422	43.626,69		Richiesta di gara in preparazione
4928	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO VIA LUSSIMPICCOLO 36/A - REACT E.U. - PROGETTO ORIZZONTE SCUOLA - PON METRO.	52.537,43	p21786del699		p.38975del.11	DD 2532 DD 4595	52.537,43		Richiesta di gara in preparazione
4929	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO VIA RANDACCIO 60 - REACT E.U. - PROGETTO ORIZZONTE SCUOLA - PON METRO.	50.571,69	p21831del700		p.37del.12	DD2550 DD 4419	50.571,69		Richiesta di gara in preparazione
4930	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO VIA S.SEBASTIANO PO 6- REACT E.U. - PROGETTO ORIZZONTE SCUOLA - PON METRO.	54.452,48	pr.19982del636		p.47del.13	DD 4638	54.452,48		Richiesta di gara in preparazione
4944	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERRAMENTI per la MESSA IN SICUREZZA di EDIFICI SCOLASTICI per favorire la ripresa delle attività didattiche in presenza per l'A.S. 21-22.	184.782,00		del 827/21		pr.29889DD4729	182.390,00	21/10/2021	Lavori in corso

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DEL COMUNE DI TORINO
Divisione Servizi Tecnici - Coordinamento
Area Edilizia Scolastica

ELENCO ANNUALE 2021
STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2021

Codice Opera	Descrizione intervento	Stanziamento	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Impegno	Importo impegnato	Gara	Note
4945	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI COPERTURA per la MESSA IN SICUREZZA di EDIFICI SCOLASTICI per favorire la ripresa delle attività didattiche in presenza per l'A.S. 21-22.	184.782,00		del.824/21		pro.29725DD4726	182.390,00	21/10/2021	Lavori in corso
4946	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PREVENZIONE INCENDI per la MESSA IN SICUREZZA di EDIFICI SCOLASTICI per favorire la ripresa delle attività didattiche in presenza per l'A.S. 21-22.	184.782,00		del.826/21		pr.29895DD4727	182.390,00	21/10/2021	Lavori in corso
4947	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI per la MESSA IN SICUREZZA di EDIFICI SCOLASTICI per favorire la ripresa delle attività didattiche in presenza per l'A.S. 21-22.	184.782,00		del.824/21		pr.29888DD4728	182.390,00	21/10/2021	Lavori in corso
	Totale	10.253.639,71					9.835.832,81		

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DEL COMUNE DI TORINO
Divisione Servizi Tecnici - Coordinamento
Area Edilizia Abitativa Pubblica e per il Sociale

ELENCO ANNUALE 2021
STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2021

Codice Opera	Descrizione intervento	Stanziamento	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Impegno	Importo impegnato	Gara	Note
4764	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA PER MESSA A NORMA E RIQUALIFICAZIONE STABILI DEL PATRIMONIO	400.000,00			p27671del948	DD3851 DD3850 DD3875 DD7164	400.000,00		AVVISO PREINFORMAZIONE PUBBLICATO DICEMBRE 2021. IN FASE DI RICHIESTA GARA
4766	MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2021 SU IMMOBILI IN CARICO ALLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI	75.000,00		DD 5409-2020		DD 5409-2020	75.000,00	24/07/2021	OPERA APPALTATA
4920	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE PER L'ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	400.000,00		Prop27654del947		DD 7166-2021	400.000,00		AVVISO PREINFORMAZIONE PUBBLICATO DICEMBRE 2021. IN FASE DI RICHIESTA GARA
	Totale	875.000,00					875.000,00		

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DEL COMUNE DI TORINO
Divisione Servizi Tecnici - Coordinamento
Area Infrastrutture per il Commercio e lo Sport

ELENCO ANNUALE 2021
STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2021

Codice Opera	Descrizione intervento	Stanziamento	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Impegno	Importo impegnato	Gara	Note
4724	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI PISCINE	120.000,00		DD 1436-2020		DD 1436-2020	120.000,00	30/10/2020	Opera appaltata
4726	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI E NATATORI	510.000,00		DD 1437-2020		DD 1437-2020	510.000,00	30/09/2020	Opera appaltata
4771	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADIO OLIMPICO	500.000,00			prop26947DEL954	DD 6962-2021	500.000,00		Avviso di Preinformazione ex artt. 70 del D.lgs n.50/16 e smi. - dicembre 2021
4773	MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATI	220.000,00		DD 1448-2020		DD 1448-2020	220.000,00	13/05/2020	Opera appaltata
4774	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI	700.000,00			P.26863DEL995	DD 6680-2021	700.000,00		Avviso di Preinformazione ex artt. 70 del D.lgs n.50/16 e smi. - dicembre 2021
4885	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2021	900.000,00			p.26888del953	DD 1325/21 dd 6732-2021	900.000,00		Avviso di Preinformazione ex artt. 70 del D.lgs n.50/16 e smi. - dicembre 2021
	Totale	2.950.000,00					2.950.000,00		

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DEL COMUNE DI TORINO
Divisione Servizi Tecnici - Coordinamento
Area Gestione Tecnica Patrimonio Culturale e Edifici comunali

ELENCO ANNUALE 2021
STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2021

Codice Opera	Descrizione intervento	Stanziamento	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Impegno	Importo impegnato	Gara	Note
4521	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI DI INTERESSE CULTURALE - INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E MESSA A NORMA	800.000,00		1007-2021		6881-21	800.000,00		Pubblicato avviso di preinformazione dicembre 2021
4703	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BONIFICHE E DEMOLIZIONI EDIFICI COMUNALI DISMESSI, DEGRADATI ED ALTRI IMMOBILI	250.000,00			p.27418del964	DD 7027-2021	250.000,00		Pubblicato avviso di preinformazione dicembre 2021
4716	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI CIRC. 2-8, MAGAZZINI ED AUTORIMESSE	600.000,00		p.27566del966	DD 7028-2021	DD 7028	600.000,00		Pubblicato avviso di preinformazione dicembre 2021
4717	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO CIVICO E FABBRICATI COMUNALI CIRC. 1	650.000,00			p27313del962	DD 7026-2021	650.000,00		Pubblicato avviso di preinformazione dicembre 2021
4718	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI POLIZIA MUNCIPALE, CASERME E COMMISSARIATI	250.000,00		p.27402del963		DD 7082-2021	250.000,00		Pubblicato avviso di preinformazione dicembre 2021
4719	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI VIGILI DEL FUOCO	300.000,00		p.27402del.963		7082-2021	300.000,00		Pubblicato avviso di preinformazione dicembre 2021
4770	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2021	930.000,00		DD 1849-2020		DD 1849-2020	923.790,00	04/02/2021	Opera appaltata

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DEL COMUNE DI TORINO
Divisione Servizi Tecnici - Coordinamento
Area Gestione Tecnica Patrimonio Culturale e Edifici comunali

ELENCO ANNUALE 2021
STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2021

Codice Opera	Descrizione intervento	Stanziamento	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Impegno	Importo impegnato	Gara	Note
4779	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI PER LA CULTURA ANNO 2021 - LOTTI 1 E 2	184.164,00		DD 3599-2020		DD 3599-2020	184.164,00	09/12/2020	Opera appaltata
4839	MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE PER LA PREVENZIONE INCENDI - PIAZZA PALAZZO DI CITTA' - PALAZZO CIVICO	1.470.000,00		p.27237DEL913	del.1105	DD 6879-2021	1.470.000,00		Pubblicato avviso di preinformazione dicembre 2021
4840	MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE PER LA PREVENZIONE INCENDI VIA GIULIO 22	1.470.000,00	20202885/030	prop28046del971	p36230del1189	DD3961-2021 p.38327(DD7025)	1.470.000,00		Pubblicato avviso di preinformazione dicembre 2021
4883	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MESSA IN SICUREZZA DELLE COPERTURE DELLE EX “PAGLIERE” E DELLE MANICHE DEL CORTILE DELLE GUARDIE - CAVALLERIZZA REALE VIA VERDI N. 9	500.000,00			prop14869del433	DD 5184-2020 p.21924DD3638	500.000,00	09/07/2021	In corso revoca aggiudicazione a seguito dell'alienazione del compendio dell'ex Cavallerizza Reale, perfezionata in data 22 febbraio 2022
4918	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AxTO VALLETTE COPERTURA E FACCIATE EDIFICIO PIAZZA EUGENIO MONTALE 10-12	220.000,00			p.27576del967	p.37926dd7029	220.000,00		Pubblicato avviso di preinformazione dicembre 2021
	Totale	7.624.164,00					7.617.954,00		

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DEL COMUNE DI TORINO
Divisione Ambiente, Verde e Protezione Civile
Area Verde e Arredo Urbano

ELENCO ANNUALE 2021
STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2021

Codice Opera	Descrizione intervento	Stanziamento	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Impegno	Importo impegnato	Gara	Note
4303	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI RIASSETTO IDROGEOLOGICO PARCHI COLLINARI CIRC. 7-8	750.000,00	202002338/117	p33568del1114	DD 6781	p19087/21DD3152 p35730/21DD6622	750.000,00	27/12/2021	Gara RDO MEPA pubblicata e andata deserta, in ripubblicazione
4506	RECUPERO RIQUALIFICAZIONE GIARDINI STORICI	500.000,00		p34390 DEL.1160		P.38167DD6905 DD 2816-2021	500.000,00		Avviso di Preinformazione ex artt. 70 del D.lgs n.50/16 e smi. pubblicato il 29/12/2021
4564	NUOVA COSTRUZIONE PARCO SANGONE LOTTO A SUB AMBITO 1	921.699,88				DD 4872-2020 2019 01808/117 2018 03063/117	31.268,12		L'opera verrà riproposta nell'anno 2022.
4777	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI VERDE PUBBLICO	50.000,00	DEL 803-2021				0,00		L'opera verrà riproposta nell'anno 2022.
4911	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI STRAORDINARI VERDE PUBBLICO	800.000,00	del.14333-473	p27120del999		p.22459DD3464 p.38158DD6842	800.000,00		Avviso di Preinformazione ex artt. 70 del D.lgs n.50/16 e smi. pubblicato il 29/12/2021
4943	MANUTENZIONE STRAORDINARIA REACT-EU PON METRO - RIQUALIFICAZIONE CON METODI INNOVATIVI DI AREE VERDI - LOTTO 1 - FUNZIONALE; LOTTO 2 - FUNZIONALE	20.922,87	Pro25540del.862			p.22676DD3429	9.711,48		L'opera verrà riproposta nell'anno 2022.
	Totale	3.042.622,75					2.090.979,60		

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DEL COMUNE DI TORINO
Divisione Ambiente, Verde e Protezione Civile
Area Qualità del Territorio

ELENCO ANNUALE 2021
STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2021

Codice Opera	Descrizione intervento	Stanziamento	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Impegno	Importo impegnato	Gara	Note

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DEL COMUNE DI TORINO
Divisione Ambiente, Verde e Protezione Civile
Area Ambiente qualità della vita e valutazioni ambientali

ELENCO ANNUALE 2021
STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2021

Codice Opera	Descrizione intervento	Stanziamento	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Impegno	Importo impegnato	Gara	Note

DiKe6 - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 2022-04-04 10:39:08 (UTC)

File verificato: \\domtoclusced01\RF-Rendiconto\RENDICONTO\RENDICONTO 2021\DELIBERA RENDICONTO + ALLEGATI+COPERTINE\allegati\Stato attuazione 2021.pdf.p7m

Esito verifica:	**Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1:	QUINTO ISABELLA
Firma verificata:	OK
Verifica di validita' online:	Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 04/04/2022 10:26:44

Dati del certificato del firmatario **QUINTO ISABELLA:**

Nome, Cognome:	ISABELLA QUINTO
Organizzazione:	COMUNE DI TORINO
Numero identificativo:	WSREF-43182243571830
Data di scadenza:	21/10/2022 10:03:40
Autorita' di certificazione:	ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, ArubaPEC S.p.A., Qualified Trust Service Provider, , IT
Documentazione del certificato (CPS):	https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-cps.pdf
Identificativo del CPS:	OID 0.4.0.194112.1.2
Identificativo del CPS:	OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.7.2
Identificativo del CPS:	OID 1.3.76.16.6

Fine rapporto di verifica